



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. 31

del 07/04/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Approvazione quadro economico finale relativo ai lavori di " Riqualficazione del Quartiere Giarritella dal disagio alla socialità del contenitore urbano – Agorà-centro-sociale" Codice identificativo Cup.E22B04000050004 Ammesse alla rendicontazione della linea di intervento 6.1.1.A del POR FESR 2007/2013 con D.D.G. 805 del 30/04/2014 Codice Caronte SI 1_1788 Adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013 <i>S.E.</i>
---------	---

L'anno duemiladiciasette, il giorno SETTE, del mese di APRILE,
alle ore 12.45 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si
è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) Anna Alba	Sindaco	X	
2) Calogero Attardo	Vice Sindaco	X	
3) Carlino Rossella	Assessore	X	
4) Maida Crocetta	Assessore	X	
5) Nicotra Amedeo	Assessore		X
6) Rumolo Umberto	Assessore		X
	N. presenti/Assenti	4	2

Presiede la seduta il Sig. ANNA ALBA, nella sua qualità
di SINDACO.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il Segretario del Comune, Dott. GABRIELE PERRARO, il quale cura anche la
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto, **Approvazione quadro economico finale relativo ai lavori di " Riquilificazione del Quartiere Giarritella dal disagio alla socialità del contenitore urbano - Agorà-centro-sociale" Codice identificativo Cup.E22B04000050004 Ammesse alla rendicontazione della linea di intervento 6.1.1.A del PO FESR 2007/2003 con D.D.G. N.43 del 07/02/2006 Codice Caronte SI 1_1788 Adempimenti per la chiusura del POR.FESR Sicilia 2007/2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Arch. Francesco Criscenzo, Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

Il Progetto esecutivo è stato redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale ed è stato approvato con delibera di G.M. n.21/del 28/01/2005, dichiarata immediatamente esecutiva, per l'importo complessivo di € 3.550.000,00 così distinto :

A) per lavori a base di appalto		€ 2.756.500,00
Oneri per la sicurezza	€ 53.225,25	
Per lavori a base d'asta	€ 2.703.274,75	
B) Per somme a disposizione dell' Amm.ne		
a) per IVA 10%	€ 205.650,00	
b) per collaudi	€ 41.357,81	
c) per spese tecniche	€ 55.130,00	
d) per IVA 20%	€ 140.074,33	
e) per allacci Enel ed adeguamento potenza	€ 30.329,00	
f) per imprevisti ed arrotondamenti	€ 134.957,86	
g) pubblicità e gara	€ 22.000,00	
h) opere artistiche	€ 95.000,00	
i) IVA opere artistiche	€ 19.000,00	
Sommano	€ 743.500,00	€ 743.500,00
Totale Progetto		€ 3.500.000,00

L'opera è stata finanziata con fondi della delibera Cipe 20 del 20 settembre 2004 Accordo di programma quadro "Riquilificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni siciliani" stipulato il 29 aprile 2005 giusto D.D.G. n. 47/ del 02/03/2005 per l'importo di € 2.975.000,00 giusto D.D.G. n. 43/12 del 07/02/2006 e per l'importo di € 525.000,00 con fondi del bilancio comunale giusta delibera di G.M. n. 207 del 29/09/2005. Il quadro economico ad intervento finanziato risulta essere il seguente:

A) per lavori a base di appalto		€ 2.756.500,00
Oneri per la sicurezza	€ 53.225,25	
Per lavori a base d'asta	€ 2.703.274,75	
B) Per somme a disposizione dell' 'Amm.ne		
a) per IVA 10%	€ 205.650,00	
b) per collaudi	€ 41.357,81	
c) per spese tecniche	€ 55.130,00	
d) per IVA 20%	€ 140.074,33	
e) per allacci Enel ed adeguamento potenza	€ 30.329,00	
g) per imprevisti ed arrotondamenti	€ 134.957,86	
g) pubblicità e gara	€ 22.000,00	
h) opere artistiche	€ 95.000,00	
i) IVA opere artistiche	€ 19.000,00	
Sommano	€ 743.500,00	€ 743.500,00
Totale Progetto		€ 3.500.000,00

La realizzazione dell' opera è stata affidata con procedura di gara, svoltasi dal 27/06/2006 al 03/08/2006 all' ATI Athena Costruzioni s.r.l. (capogruppo), Vullo Gaetano (associata) e Corallo Ignazio (associata) che ha offerto il ribasso del 7,319% per un importo netto pari a € 2.505.422,07 oltre a € 53.225,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA

Il contratto principale è stato stipulato in Favara il data 07/11/2006 n. 25907 di rep. e registrato in Agrigento il 21/11/2006 al n. 3035 serie I

Per l'esecuzione del contratto è stata costituita, da parte delle aggiudicatarie l'ATI denominata Giarritella s.r.l. con sede in Favara Via del Monaco 1° traversa

I lavori sono stati diretti da tecnici comunali Ing. Alberto Avenia, Geom. Maurizio Bottone e Geom. Giuseppe Sanfilippo

In data 15/12/2006 i lavori del contratto principale sono stati consegnati all' impresa esecutrice con apposito verbale senza alcuna riserva da parte dell'impresa.

Il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era stabilito dal Capitolato Speciale di appalto in mesi sedici a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 15/04/2008

Durante il corso dei lavori sono state redatte due perizie di variante:

La prima perizia di variante e suppletiva approvata con D.D. n.96 del 16/04/2008 con il seguente quadro economico :

lavori a base d'asta	€ 2.875.224,93
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.469,10
importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.819.775,83
imp. ribasso d'asta del 7,319%	€ 206.379,39
importo complessivo netto dei lavori + oneri di sicurezza	€ 2.668.865,54

Somme a disposizione		
Per IVA 10%	€ 184.526,83	
Per collaudo	€ 30.000,00	
Competenze sicurezza D.L	€ 55.397,33	
Per spese tecniche	€ 55.130,00	
Art. 18 comma 1 bis	€ 28.750,00	
Per IVA 20%	€ 167.720,16	
Per allacci Enel ed adeguamento potenza	€ 7.000,00	
per imprevisti ed arrot.	€ 5.648,86	
per spese pubblicità gara	€ 6.108,60	
per opere artistiche	€ 80.000,00	
per IVA opere artistiche	€ 16.000,00	
per economie di gara	€ 197.852,68	
totale somme a disposizione	€ 831.134,46	€ 831.134,46
totale perizia		€ 3.500.000,00

La seconda perizia di variante e suppletiva con assestamento finale approvata con D.D. n. 139/2009 con il seguente quadro economico:

lavori a base d'asta	€ 2.830.384,44
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	55.325,01
importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.776.059,43
imp. ribasso d'asta del 7,319%	€ 203.179,79
importo complessivo netto dei lavori + oneri di sicurezza	€ 2.627.204,65

Somme a disposizione	
Per IVA 10%	€ 183.989,71
Per collaudo	€ 30.000,00
Competenze sicurezza D.L	€ 55.397,33
Per spese tecniche	€ 55.130,00
Art. 18 comma 1 bis	€ 28.134,55
Per IVA 20%	€ 157.466,31
Per allacci Enel ed adeguamento potenza	€ 20.000,00
per spese pubblicità gara	€ 6.108,60
per opere artistiche	€ 80.000,00
per IVA opere artistiche	€ 16.000,00
per economie di gara quota parte comune	
€ 203.179,79 x15%	€ 30.476,97
per economie di gara quota parte Regione	
€ 203.179,79 x85%	€ 172.702,82
Per economie quote parte comune	€ 5.608,36
Per economie quote parte Regione	€ 31.780,70

Totale somme a		
disp. Amministrazione	€ 872.795,35	€ 872.795,35
importo complessivo dei lavori		€ 3.500.000,00

I lavori sono stati sospesi in data 12/09/2008 e ripresi in data 06/10/2008 come risulta da apposita documentazione in atti

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse delle proroghe, la prima di giorni trenta con atto di sottomissione del 28/04/2008 e la seconda di giorni quaranta a seguito di richiesta dell'impresa.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/10/2008, come è stato accertato con verbale del 03/11/2008

In funzione delle succitate sospensioni e proroghe concesse il tempo utile per il completamento dei lavori è stato protratto a tutto il 20/10/2008 tranne "alcune piccole lavorazioni..." dando "un termine perentorio di giorni 20" disponendo inoltre che "la collocazione dell'arredo urbano potrà essere effettuato dall'impresa, solamente dopo che la scultrice incaricata (Alaimo Giuseppina) avrà eseguito la propria opera artistica,.. fissando il termine per la suddetta collocazione in giorni quindici successivi, decorrenti dall'ultimazione delle opere artistiche".

In data 02/07/2009 a seguito di ultimazione dei lavori delle opere artistiche venivano ripresi i lavori di trattasi.

In data 23/07/2009 veniva redatto il verbale definitivo di ultimazione dei lavori constatando che in data 17/07/2009 gli stessi venivano ultimati.

In data in data 16/12/2009 venivano redatti gli atti contabilità finale e lo stato finale da parte della D.L e vistati dal R.U.P. gli stessi sono stati sottoscritti dall'impresa senza opporre riserve;

Il collaudo statico positivo veniva redatto dall'Ing. Alfonso Lo Presti, Tecnico esterno all'Amministrazione, depositato al Genio Civile di Agrigento in data 23/09/2009.

La ditta durante il corso dei lavori e sino all'ultimazione degli stessi è risultata regolare con il D.U.R.C: giusta verifiche effettuate durante la esecuzione degli stessi, ultimo D.U.R.C. del 07/08/2009

E' stata richiesta da parte del R.U.P. alla segreteria generale del Comune la pubblicazione degli avvisi ai creditori. Quest'ultima ha prodotto l'avviso, pubblicato dal 23/11/2009 al 17/12/2009 con assenza di opposizioni.

Non è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori sono stati eseguiti unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante

Il collaudo tecnico amministrativo veniva redatto il 31/12/2010 dalla commissione di collaudo Composta dall'Ing. Triglia Carmelo presidente, Ing. Marchese Ragona Vincenzo componente e dalla Sig.ra Chiaracane Bernardina segretaria. Detta commissione è stata nominata con nota n. 50131 del 04/06/2010 dall'Assessorato Regionale LL.PP. Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità ex servizio LL.PP. Politiche Urbane e Abitative

Con nota del 09/02/2010 l' ufficio legale del Comune comunicava al dirigente del dipartimento VII del Comune di Favara " Lavori pubblici....." il provvedimento del tribunale ordinario di Agrigento con il quale il Giudice dell' Esecuzione ordina al terzo pignorato, Comune di Favara, di pagare la somma di € 13.108,08 oltre spese calcolate in € 1.500,00 ed oltre I.V.A. e C.P.A. alla società Pavidur s.r.l.

Con D.D. 278 del 31/12/2013 è stato preso atto del dispositivo del Giudice Tribunale ordinario di Agrigento n. 1286/2009 R.E. con il quale ordina , al terzo pignorato Comune di Favara, di pagare alla ditta Pavidur s.r.l quanto disposto dal giudice.

Con D.D. n. 27 del 03/02/2014 venivano approvati gli atti di contabilità finale e certificato di collaudo statico amministrativo dei lavori di Riqualficazione del quartiere Giarritella dal disagio alla socialità del contenitore urbano agorà centro sociale

Con D.D. n. 127 del 30/06/2014 avente per oggetto" Presa atto quadro economico finale a seguito di approvazione del Collaudo Finale dei Lavori di Riqualficazione del quartiere Giarritella dal disagio alla socialità del contenitore urbano agorà centro sociale, "

Per cui il quadro economico risultava essere il seguente:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 7,319%	€ 2.567.081,56
Importo oneri di sicurezza	€ 54.535,15

Somme a disposizione	
IVA Pubblicità	€ 702,59
IVA per Lavori	€ 346.768,77
IVA Collaudo	€ 2.348,75
IVA Competenze tecniche e sicurezza	€ 6.699,15
IVA per lavori in economia	€ 808,20
IVA per opere artistiche	€ 14.000,00
IVA ASL	€ 10,00
IVA ENEL	€ 954,82
Per lavori	€ 2.608.559,41
Art 18	€ 55.019,18
Art 18 bis	€ 2.182,90
Collaudo	€ 27.466,10
Compente tecniche sicurezza	€ 35.110,83
Opere artistiche	€ 70.000,00
Pubblicazione	€ 3.667,01
Pareri VV.FF.	€ 165,00
Pareri ASI	€ 500,00
A.V.C.P.	€ 401,00
ENEL	€ 4.544,00
Per lavori in economia	€ 8.802,00

Ribasso d'asta	
Per econ. Ribasso d'asta quota parte Comune € 203.179,79x15%	€ 30.476,97
Per econ. Ribasso d'asta quota parte Regione € 203.179,79x85%	€ 172.702,82

Per economie quota parte comune	€	14.244,72
Per economie quota parte regione	€	80.718,12

Totale somme		€ 3.500.000,00
--------------	--	----------------

Con D.D. n. 160 del 04/09/2014 avente per oggetto " Rettifica Det. N. 127 del 30/06/2014 avente per oggetto " Presa atto quadro economico finale a seguito di approvazione del Collaudo Finale dei Lavori di Riqualificazione del quartiere Giarritella dal disagio alla socialità del contenitore urbano agorà centro sociale, " a seguito della rivisitazione dei pagamenti e degli impegni di spesa delle somme a disposizione il quadro economico risultava essere il seguente:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 7,319%	€ 2.567.081,56
Importo oneri di sicurezza	€ 54.535,15

Somme a disposizione

IVA Pubblicità	€	692,59
IVA per Lavori	€	346.768,77
IVA Collaudo	€	2.459,03
IVA Competenze tecniche e sicurezza	€	8.909,30
IVA per lavori in economia	€	808,20
IVA per opere artistiche	€	14.000,00
IVA ASL	€	10,00
IVA ENEL	€	954,82
Art 18	€	52.544,28
Art 18 bis	€	2.182,90
Collaudo	€	27.445,82
Compente tecniche sicurezza	€	46.700,62
Opere artistiche	€	70.000,00
Pubblicazione	€	4.340,01
Pareri VV.FF.	€	165,00
Pareri ASI	€	500,00
A.V.C.P.	€	401,00
ENEL	€	4.549,40
Per lavori in economia	€	8.802,00

Ribasso d'asta

Per econ. Ribasso d'asta quota parte Comune € 203.179,79x15%	€	30.476,97
Per econ. Ribasso d'asta quota parte Regione € 203.179,79x85%	€	172.702,82

Per economie quota parte comune	€	12.445,50
Per economie quota parte regione	€	70.524,47

Totale somme a disposizione	€	878.383,29	€	878.383,29
Totale somme			€	3.500.000,00

Non è stato possibile procedere alla liquidazione della somma di € 8.802,00 oltre IVA di € 808,20 per i lavori effettuati in economia non risultando la ditta Giarritella in regola con il D.U.R.C. successivamente al collaudo dei lavori

Con D.D. 158 del 11/05/2016 avente per oggetto "Provvedimenti in ordine Dispositivo del Giudice Tribunale Ordinario Liquidazione di spesa – Ditta PVIDUR . . Lavori " Giarritella dal disagio alla socialità del contenitore urbano Viabilità – Agorà – Centro Sociale", è stata liquidata la somma di € 16,322,78 alla ditta PAVIDUR e dato atto di decurtare la somma di € 1,903,20 da credito residuo vantato dalla ditta Giarritella.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente

Con provvedimento n. 1151/2016 il Tribunale Ordinario di Agrigento ordina al terzo pignorato Comune di Favara , di pagare al creditore assegnatario Simone Nicola la somma di € 5.152,58 la somma di € 1.196,00 all . Avv. Gisella Spataro, e la somma di € 100 al Comune di Favara per complessivi € 6.448,58

Con nota del 25/01/2017 prot. N. 3382 veniva invitata e diffidata la ditta Giarritella s.r.l ad intervenire tempestivamente per eliminare infiltrazioni di acque verificatesi nell' edificio adibito a centro sociale , derivanti da difetti di esecuzione. (La ditta non ha effettuato alcun intervento)

In data 16/02/2017 si è insediata la Commissione Straordinaria di liquidazione nominata dal Presidente della Repubblica

Con D.D. 54 del 26/01/2017 veniva Preso Atto del Provvedimento Tribunale Ordinario di Agrigento N.1151/2016

Con nota del 25/01/2017 prot. N. 3382 veniva invitata e diffidata la ditta Giarritella s.r.l ad intervenire tempestivamente per eliminare infiltrazioni di acque verificatesi nell' edificio adibito a centro sociale , derivanti da difetti di esecuzione. (La ditta non ha effettuato alcun intervento)

Con nota prot. n.7495 del 15/02/2017, veniva incaricato il Geometra Bottone Maurizio a predisporre regolare preventivo di spesa , specificando che i termini assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'opera erano trascorsi;

Che in data 03/03/2017 Prot. n.10016, il Geometra Maurizio Bottone in riscontro alla precedente nota trasmetteva un preventivo di spesa pari a €. 1.260,00, per l'eliminazione dell'inconveniente causato da difetti di esecuzione;

Con D.D. n.76 20/02/2017 avente per oggetto "Liquidazione di spesa - Provvedimenti in ordine del Dispositivo del Giudice Tribunale Ordinario - Sig. Simone Nicola. Lavori "Recupero e la riqualificazione del quartiere Giarritella dal disagio alla socialità del contenitore urbano Viabilità - Agorà - Centro Sociale." Veniva predisposta la liquidazione La stessa veniva restituita dal Responsabile dell' Ufficio Finanziario con la seguente motivazione "Si restituisce indietro poiché attiene alla gestione 2015 e retro di competenza dell' OSL (in atto il Comune è in dissesto finanziario)

Che rispetto alle somme impegnate sono state liquidate complessivamente € 3.204.5070,20 a fronte di € 3.213.850,64 derivanti da impegni giuridicamente vincolanti e

per quanto su esposto restano da liquidare € 8.951,04 che rimane tra i residui passivi dell'Ente e poiché antecedenti al 31/12/2015 di competenza dell' OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione)

Preso atto che la Commissione di Collaudo ha certificato la regolare esecuzione dei lavori con il su citato certificato di collaudo-tecnico amministrativo, riconoscendo un residuo credito netto di 13.108,71 oltre IVA a favore della ATI Giarritella s.r.l

Considerato, a seguito dei fatti in narrativa, che bisogna approvare il quadro economico finale che risulta essere il seguente:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 7,319%		€ 2.567.081,56
Importo oneri di sicurezza		€ 54.535,15
Somme a disposizione		
IVA Pubblicità	€	692,59
IVA per Lavori	€	346.768,77
IVA Collaudo	€	2.459,03
IVA Competenze tecniche e sicurezza	€	8.909,30
IVA per lavori in economia	€	808,20
IVA per opere artistiche	€	14.000,00
IVA ASL	€	10,00
IVA ENEL	€	954,82
Art 18	€	52.544,28
Art 18 bis	€	2.182,90
Collaudo	€	27.445,82
Compente tecniche sicurezza	€	46.700,62
Opere artistiche	€	70.000,00
Pubblicazione	€	4.340,01
Pareri VV.FF.	€	165,00
Pareri ASI	€	500,00
A.V.C.P.	€	401,00
ENEL	€	4.549,40
Per lavori in economia	€	8.802,00
Ribasso d'asta		
Per econ. Ribasso d'asta quota parte Comune € 203.179,79x15%	€	30.476,97
Per econ. Ribasso d'asta quota parte Regione € 203.179,79x85%	€	172.702,82
Per economie quota parte comune	€	12.445,50
Per economie quota parte regione	€	70.524,47
Totale somme a disposizione	€	878.383,29
Totale somme		€ 878.383,29
		€ 3.500.000,00

A dedurre € 8.951,04 inseriti tra i residui passivi di questo Ente e poiché in dissesto di competenza dell' Organismo Straordinario di Liquidazione.

Totale complessivo € 3.491.048,96

Vista la L.109/94 per come recepita in Sicilia
Visto il D.P.R. 554/99



PROPONE

- Di approvare il quadro finale del progetto
- di attestare la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato con D.D.G. Del 43 del 07/02/2006
- dichiara che il progetto (le opere, le forniture e/o servizi e connessi è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO)
- si assume la responsabilità di quanto previsto:
 - dall' Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - dagli Artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1028/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell' atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto,
 - (Art.55) in ordine alla gestione si precisa che il bene non è generatore di entrate in quanto messo a disposizione a titolo gratuito per le associazioni culturali, e a quanti ne facciano richiesta per esposizioni, mostre , conferenze senza remunerazioni;
- Dichiara di avere provveduto all' inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all' avanzamento fisico e procedurale;
- Si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma operativo
- Di dare atto che la somma di € 8.951,04 verrà liquidata su fondi comunali dall' O.S.L. se i creditori faranno istanza di ammissione alla massa passiva.

Il proponente il R.U.F.
Arch. Francesco Criscenzo

P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favara, li _____

IL RESPONSABILE P.O. N.4
Ing. Alberto Avenia



In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

04/01/2017

IL RESPONSABILE P.O. N.2
Area Finanziaria
(D.ssa Carmela Russello)

[Handwritten signature]

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL PRESIDENTE *[Handwritten signature]*


GLI ASSESSORI

Calogero Attardo	<i>[Handwritten signature]</i>	Nicotra Amedeo	<i>[Handwritten signature]</i>
Carlino Rossella	<i>[Handwritten signature]</i>	Rumolo Umberto	<i>[Handwritten signature]</i>
Maida Crocetta	<i>[Handwritten signature]</i>		

Letto, confermato e sottoscritto:

[Handwritten signature]
IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 1.0 APR. 2017 e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)


Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2017

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 07/04/2017



IL SEGRETARIO GENERALE

([Signature])

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

IL RESPONSABILE DI P.O.
(.....)