

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)  
Tel. 0922 446111- fax. 0922 31664  
www.comune.favara.pa.it

Reg. Gen. n. 211

data 26-03-2018

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 64

data 20-03-2018

**OGGETTO:**

Liquidazione 6° SAL relativo alla "realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

**IL RESPONSABILE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 07/2018 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 76, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2".

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**Richiamati altresì:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 D. L.gs n 267/2000.

- la delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016

- la Determinazione Dirigenziale n. 70 di Settore P.O. 03 del 29.06.2017 reimputazione di residui e adempimenti conseguenti art.3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e p.c. all. 4/2.9.1 project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

**Premessa che:**

- con Contratto d'Appalto n. 26149 di Rep. del 21.04.2016 è stato affidato alla ditta Matina Geom. Giovanni il project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa";
- in data 22.02.2017 sono stati consegnati i lavori in oggetto
- con D.D. n. 426 del 03.07.2017 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 1.100.000,00 al cap. 20063/1

**Visti:**

- il 6° SAL dei lavori a tutto il 10.01.2018
  - il certificato di pagamento n. 6 in data 12.03.2018 dell'importo di Euro 68.837,93 oltre IVA 10%
  - il certificato di pagamento n. 5 bis in data 12.03.2018 dell'importo di Euro 8.000,00
- Considerato che** la ditta esecutrice ha emesso in data 20.03.2018:
- fattura n. 06/2018 dell'importo di Euro 75.721,72 IVA inclusa al 10%.
  - fattura n. 07/2018 dell'importo di Euro 8.000,00 esente da IVA

**Dato atto** che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta Regolare

**DETERMINA**

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 83.721,72 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Matina Geom. Giovanni	06 del 20.03.2018	75.721,72		20063/1		CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007
Matina Geom. Giovanni	07 del 20.03.2018	8.000,00		20063/1		CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT591089698280000000040192)

Il Responsabile del Servizio  
Geom. G. Priolo



Il Responsabile P.O. N.4  
Ing. A. Avenia

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 134, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

Comune di FAVARA

Provincia AGRIGENTO

**Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara**  
**Impresa : Matina Geom. Giovanni**

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016 al n. 1931 Mod. Vol.

**CERTIFICATO N°6 per il pagamento della sesta rata di € 68.837,93**  
Per I.V.A. 10% € 6.883,79  
Importo da pagare € 75.721,72

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	07/04/2017	117.074,69
2	30/06/2017	137.060,58
3	24/09/2017	95.428,78
4	03/12/2017	61.476,30
5	04/12/2017	59.369,27
Totale €		470.409,62

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.460.830,47 al netto del ribasso d'asta del 5% e l'atto di sottomissione per la somma di € 1.387.275,47. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 541.957,34, cioè:

Per lavori e somministrazione	516.684,00	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	516.684,00	
Per oneri afferenti la sicurezza	25.273,34	
Sommano €	541.957,34	541.957,34
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.709,79	
L'ammontare dei certificati precedenti	470.409,62	
Totale deduzioni €	473.119,41	473.119,41
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>68.837,93</b>	

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 68.837,93, di cui euro sessantottomilaottocentotrentasette/93

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Alberto Averna

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Antonio Manno

FAVARA , 12/03/2018



Comune di FAVARA

Provincia AGRIGENTO

**Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara**

**Impresa : Matina Geom. Giovanni**

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016 al n. 1931 Mod. Vol. Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

**CERTIFICATO N°5 BIS per il pagamento della quota parte somme a disposizione di € 8.000,00**

Importo da pagare € **8.000,00**

CERTIFICATI Somme a Disposizione Spediti precedentemente:		
N°	Data	Importo
1 Bis	07/04/2017	42.404,95
2 Bis	30/06/2017	12.000,00
3 Bis	03/12/2017	5.500,00
4Bis	11/02/2018	6.000,00
Totale €		65.904,95

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**


Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.460.830,47 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e al netto a euro 472.773,49 , di seguito si riporta le quote parte delle somme a disposizione, cioè:

Per spese commissione	18.100,00	
Per spese predisposizione progettazione	12.304,95	
Per spese tecniche e relativi oneri circa al 5° SAL	43.500,00	
Per spese ammortamenti	0,00	
Sommano €	73.904,95	
da cui detraendo :		
L'ammontare dei certificati precedenti	65.904,95	73.904,95
Totale deduzioni €	65.904,95	65.904,95
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>		<b>8.000,00</b>

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 8.000,00 , diconsi euro **ottomila/00**

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Antonio Metro

FAVARA li, 12/03/2018



# Comune di FAVARA

**Stazione** Comune di FAVARA

**Appaltante :**

**Lavori di :** Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara

**Impresa :** Matina Geom. Giovanni

## STATO AVANZAMENTO N°6 dei lavori eseguiti a tutto il 10/01/2018

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016, al n. 1931 Mod. Vol.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€ 1.428.401,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 69.869,53
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€
Importo lavori a base d'asta	€ 1.390.960,94
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del	€ 1.460.830,47
Importo ribasso d'asta	€
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi	
IVA al 10%	142.840,10		
spese insediamento commissione valutazione	18.404,95	Data consegna parziale	
Spese sostenute predisposizione proposta (Piano economico e Asseverazione)	12.000,00		
Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, sicurezza, collaudo, RUP, .....		Data della consegna	22/02/2017
Imponibile	264.370,37		
Addebito contributo previdenziale (INPS)	10.574,81	Data di inizio dei lavori	23/02/2017
INARCASSA	5.498,90		
I.V.A.	56.088,82	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . .	
Diritti di segreteria applicati	3.965,56		
R.U.P.	21.426,02	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
	<b>€ 535.169,53</b>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
<b>LAVORI A MISURA</b>						
12.1.1.1		Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri, d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la	m <sup>3</sup>	249,696	188,80	47.142,60
23.1.4.13		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza	m <sup>3</sup>	170,292	143,50	24.436,90
33.2.1.1		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,	kg	97.244,106	1,73	168.232,30
43.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie	m <sup>2</sup>	1.179,309	18,40	21.699,29
59.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-2	m <sup>2</sup>	1.864,800	18,50	34.498,81
65.13		Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambi	m <sup>2</sup>	272,000	17,30	4.705,60
712.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen	m <sup>2</sup>	272,000	7,10	1.931,20
812.1.5		Impermeabilizzazione con membrana composta costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composta a tre strati pre impregnata di bitume modif	m <sup>2</sup>	272,000	19,00	5.168,00
95.4		Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con	m <sup>2</sup>	272,000	32,60	8.867,20
101.1.1.2		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1	m <sup>3</sup>	427,752	5,59	2.391,13
A RIPORTARE						319.073,03

Num. Ord	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				319.073,03
114.1.1.2		Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzaz				
		acorpo	4,000	10.677,00	42.708,00	
124.1.2.4		Formato da conglomerato cementizio Rck = 25N/mm2 del diametro di 600 mm				
		m	1.400,000	67,70	94.780,00	
133.1.4.3		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consiste				
		m³	424,447	134,00	56.875,90	
144.1.8.4		Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui al precedente art. 4.1.2, spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per i pali di diametro inferi				
		cad	1,000	1.672,00	1.672,00	
153.1.1.1		Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità				
		m³	16,138	97,60	1.575,07	
		A RIPORTARE				516.684,00

Importo lavori a misura	€	516.684,00	
A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti	€		25.273,34
Sicurezza inclusa		13.542,90	
Sicurezza a sommare		11.730,44	
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>541.957,34</b>

FAVARA li' 12/03/2018

Il Direttore dei lavori  
Arch. Antonio Vetro



Il Responsabile del procedimento  
Ing. Alberto Avania

