



## COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)  
Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 633

data 15-05-2013

### **POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 146

data 14-05-2019

<b>OGGETTO:</b>	Lavori Ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari - PLESSO VIA BERSAGLIERE URSO : "Preso Atto Quadro Economico Finale" - CIG:6634320E0B - CUP: E26J15000880002
-----------------	---

#### IL RESPONSABILE

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016 Dissesto Ente
- Vista la determinazione del Sindaco n. 7/2018 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 - "Ufficio Tecnico Comunale";
- Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 nel testo vigente al 2014

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

#### Premesso che:

- Il Progetto esecutivo dei lavori è stato approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 in data 26/02/2014 a seguito Verifica Tecnica e successiva Validazione ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 in data 27/02/2014,
- Il Progetto è stato approvato in linea amministrativa con Delibera della G.C. n° n.39 del 17/03/2014;
- I Lavori sono stati finanziati dall'Assessorato Reg/le Istruzione e Formazione Professionale con Decreto di finanziamento DDS 543 in data 23/12/2016, per l'importo complessivo di € 930 000,00 e successivo Decreto di Impegno somme, al netto del ribasso offerto in sede di gara, DDS n° 3274 del 23/07/2018 per l'importo di € 796.291,39;

**Richiamate:**

- la Delibera di CC n° n° 54 del 17/10/2018 avente per oggetto " Provvedimenti ai sensi dell'art. 250 comma 2 del TUEL, richiesta della PO4 per Ristrutturazione Edifici Comunali Plesso via Bers. Urso" Istituzione capitolo sonome finanziamento regionale;
- la Determina n° 121 del 18/10/2018 del Responsabile della P.O. 2 avente per oggetto la reimputazione parziale dei residui ed adempimenti conseguenti;
- la Delibera della Giunta Comunale G.M. n.39 del 17/03/2014 con la quale veniva approvato il progetto per i "Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari - Plesso via Bersagliere Urso" dell'importo complessivo di €930.000,00, a firma del progettista incaricato;
- La Determina a contrarre n°401 del 18/05/2016 Reg.Gen., con la quale si dispone di procedere all'affidamento dei lavori;

**Considerato:**

- Che a seguito gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa IMPRETECH s.r.l., con ribasso d'asta del 18,9927%
- Che con Determinazione del responsabile della P.O. 4 n° 207 del 4/07/2017 e n° 440 del 6/07/2017 del Reg. Gen.; è stato preso atto della rimodulazione del quadro complessivo di spesa per effetto del ribasso d'asta ottenuto in sede di gara;
- Che il Quadro Economico di Spesa del Progetto esecutivo, rimodulato per effetto del ribasso d'asta, ammontava ad € 796.291,39, di cui € 733.743,99 a carico del Bilancio Regionale, ed € 62.547,40 a carico del Bilancio Comunale, come risulta dal seguente Quadro Economico dei Lavori:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO AL NETTO RIBASSO D'ASTA			RIPARTIZIONE SPESE	
Voce	Descrizione	Importo al netto ribasso	Quota D.D.S. 543/2016	Quota Comune
			92,145%	7,855%
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO D.D.S. 543/2016</b>	<b>930.000,00</b>	<b>856.950,00</b>	<b>73.050,00</b>
A	IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	640.000,00		
	ribasso del 18,9927%	121.553,28		
	restano al netto	518.446,72		
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	25.000,00		
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>543.446,72</b>	<b>500.759,86</b>	<b>42.686,86</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE			
B.1	Lavori in economia			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	Allacciamenti pubblici servizi			
B.4	Imprevisti 3,32% < 5%	21.243,51	19.574,87	1.668,64
B.5	Acquisiz aree immobili ed indennizzi			
B.6	Accantonamento art. 133 commi 3-4 codice			
B.7	Spese art. 90/5c, 92/7bis			
B.7.1	Progettazione	45.943,38	42.334,60	3.608,78
B.7.2	Direz Lavori	37.849,34	34.876,34	2.973,00
B.7.3	Sicurezza	26.076,17	24.027,93	2.048,24
B.7.4	Incentivo art. 92/5c =2%	13.300,00	12.255,31	1.044,69
B.7.5	Studio geotecnico	11.631,00	10.717,40	913,60
B.8	Attività tecnico-Amministrative			

B.9	Commissioni giudicatrici			
B.10	Pubblicità Gara	4.500,00	4.146,53	353,47
B.11	Collaudi	9.202,15	8.479,34	722,81
B.12	IVA - imposte e tasse			
B.12.1	aliquota 10%	54.344,67	50.075,99	4.268,69
B.12.2	aliquota 22%	28.754,45	26.495,83	2.258,62
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>252.844,67</b>	<b>232.984,13</b>	<b>19.860,54</b>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>796.291,39</b>	<b>733.743,99</b>	<b>62.547,40</b>

- Che i lavori, consegnati in data 18-12-2017 sono stati ultimati in data 17/12/2018 giusto Verbale di Ultimazione Lavori in data 18/12/2018;
- Che è sta emesso lo Stato Finale dei Lavori per l'importo al netto del Ribasso pari ad € 543.343,77 , e, conseguentemente l'importo complessivo delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ammontano ad € 252.947,62 ;
- Che tutte le spese per lavori, spese tecniche, rilievi accertamenti ed indagini e tutte le altre spese generali contenute all'interno delle Somme a disposizione dell'Amministrazione sono state regolarmente spese entro i termini e le condizioni stabilite nei relativi contratti e/o disposizioni disciplinari
- Che si sono registrate economie per € 38.853,39, come risulta dal successivo quadro economico consuntivo di spesa;

#### DETERMINA

1) Prendere Atto del Quadro Economico Finale di spesa, sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO DI SPESA			RIPARTIZIONE SPESE	
Voce	Descrizione	Importo al netto ribasso	Quota D.D.S. 543/2016	Quota Comune
			92,145%	7,855%
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO D.D.S. 543/2016</b>	<b>543.343,77</b>	<b>856.950,00</b>	<b>73.050,00</b>
A	IMPORTO DEI LAVORI ALLO STATO FINALE			
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	639.878,77		
	ribasso del 18,9927%	121.530,26		
	restano al netto	518.348,51		
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	24.995,26		
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>543.343,77</b>	<b>500.665,00</b>	<b>42.678,78</b>
8	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE			
B.1	Lavori in economia			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini, prove materiali ed oneri a carico dell'Amm./ne	243,51	224,38	19,13
B.3	Affacciamenti pubblici servizi			
B.4	Imprevisti 3,32% < 5%			
B.5	Acquisiz aree immobili ed indennizzi			
B.6	Accantonamento art. 133 commi 3-4 codice			
B.7	Spese art. 90/5c, 92/7bis			
B.7.1	Progettazione	38.150,00	35.153,38	2.996,62
B.7.2	Direz Lavori	39.200,00	36.120,90	3.079,10



B.7.3	Sicurezza	25.600,00	24.510,61	2.089,39
B.7.4	Incentivo art. 92/5c =2%	13.297,48	12.252,98	1.044,50
B.7.5	Studio geotecnico	8.463,00	7.798,25	664,75
B.8	Attività tecnico-Amministrative			
B.9	Commissioni giudicatrici			
B.10	Pubblicità Gara	4.500,00	4.146,53	353,47
B.11	Collaudi	3.750,00	3.455,44	294,56
B.12	IVA - imposte e tasse			
B.12.1	aliquota 10%	54.334,38	50.066,50	4.267,88
B.12.2	aliquota 22%	25.555,86	23.548,49	2.007,37
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>214.094,23</b>	<b>197.277,47</b>	<b>16.816,76</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>		<b>757.438,00</b>	<b>697.942,47</b>	<b>59.495,53</b>
B.13	Economie	-38.853,39	-35.801,52	3.051,87
<b>IMPORTO ORIGINARIO FINANZIATO</b>		<b>796.291,39</b>	<b>733.743,99</b>	<b>62.547,40</b>

- 2) Dare Atto che il quadro economico dei lavori comporta un inferiore impegno complessivo di spesa pari ad € **38.853,39**, e pertanto le quote di ripartizione della spesa sono così rideterminate:
- Fondi a carico del Bilancio Regionale: € **697.942,47**, inferiore alla somme impegnata, pari ad € 733.743,99
  - Fondi a carico del Bilancio Comunale € **59.495,53**, inferiore alla somma già impegnata con Delibera Consiliare di Variazione Bilancio n° 37 del 26/06/2018, pari ad € 68.790,39
- 3) Dare atto che la presente Determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale.

Il Responsabile P.O. N.4

Ing. *A. Vignia*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

..... rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 15/05/2019


.....  
 Il Responsabile del Servizio finanziario  
*[Signature]*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap/Art.	Esercizio
N. 1736	15/05/2019	€ 616.181,14	2007111	2018
N. 1737	15/05/2019	68790,37	2007111	2017
N. 1752	15/05/2019	117.561,85	2007111	2017

Data 15/05/2019



Il Dirigente  
 Il Responsabile del servizio finanziario  
 (Dott. *[Signature]*)


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 15/05/2019 al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio