



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 811

data 02-07-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 196

data 20/6/2019

OGGETTO:

Liquidazione 14° SAL relativo alla "realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 25/2019 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 D. L.gs n 267/2000.
- la delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016
- la Determinazione Dirigenziale n. 70 di Settore P.O. 03 del 29.06.2017 reimputazione di residui e adempimenti conseguenti art.3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e p.c. all. 4/2.9.1 project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

Premesso che:

- con Contratto d'Appalto n. 26149 di Rep. del 21.04.2016 è stato affidato alla ditta Matina Geom. Giovanni il project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa";
- in data 22.02.2017 sono stati consegnati i lavori in oggetto
- con D.D. n. 426 del 03.07.2017 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 1.100.000,00 al cap. 20063/1

Visti:

- il 14° SAL dei lavori a tutto il 28.01.2019
- il certificato di pagamento n. 14 in data 30.01.2019 dell'importo di **Euro 84.302,36** oltre IVA 10%
- il certificato di pagamento n. 12 bis in data 30.01.2019 dell'importo di **Euro 7.000,00**

Considerato che la ditta esecutrice ha emesso in data 13.05.2019

- fattura n. 09/2019 dell'importo di Euro 7.000,00 esente da IVA
- fattura n. 10/2019 dell'importo di Euro 92.732,60 IVA inclusa al 10%.


Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta **Regolare**

DETERMINA

2) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 99.732,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesim i ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Matina Geom. Giovanni | 09 del 13.05.2019 | 7.000,00 | | 20063/1 | n.1833 | CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007 |
| Matina Geom. Giovanni | 10 del 13.05.2019 | 92.732,60 | | 20063/1 | n.1833 | CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007 |

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT5910896982800000000040192)



Il Responsabile P.O. N.4
Ing. A. Avenia

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 01/07/2018

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
Carmelo Carmelo

MANDATI EMESSI


| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 02 LUG 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

Comune di FAVARA

Provincia AGRIGENTO

Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con
ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara
Impresa : Matina Geom. Giovanni

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016 al n. 1931 Mod. Vol.

CERTIFICATO N°14 per il pagamento della quattordicesima rata di € 84.302,36
Per I.V.A. 10% € 8.430,24
Importo da pagare € 92.732,60

| CERTIFICATI Spediti precedentemente | | | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | |
|--|------------|--------------|---|------------------|
| N° | Data | Importo | Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.460.830,47 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 1.531.894,27 ,ciòè: | |
| 1 | 07/04/2017 | 117.074,69 | | |
| 2 | 30/06/2017 | 137.060,58 | | |
| 3 | 24/09/2017 | 95.428,78 | | |
| 4 | 03/12/2017 | 61.476,30 | Per lavori e somministrazione | 1.463.203,74 |
| 5 | 11/02/2018 | 59.369,27 | Per materiali giacenti in cantiere | |
| 6 | 12/03/2018 | 68.837,93 | Per lavori in economia | |
| 7 | 26/04/2018 | 146.135,85 | Per anticipazioni | |
| 8 | 01/06/2018 | 89.931,09 | Sommano €. | 1.463.203,74 |
| 9 | 20/08/2018 | 187.251,00 | | |
| 10 | 09/11/2018 | 146.328,14 | Per oneri afferenti la sicurezza | 68.690,53 |
| 11 | 11/12/2018 | 72.732,93 | | |
| 12 | 20/12/2018 | 122.546,66 | Sommano €. | 1.531.894,27 |
| 13 | 27/12/2018 | 135.759,22 | da cui detraendo : | |
| | | | La ritenuta del 0,50% per infortuni | 7.659,47 |
| | | | L'ammontare dei certificati precedenti | 1.439.932,44 |
| | | | Totale deduzioni €. | 1.447.591,91 |
| | | | Risulta il credito dell'Impresa in Euro | 84.302,36 |
| | | Totale € | | |
| | | 1.439.932,44 | | |

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 84.302,36 , diconsi euro ottantaquattromilatrecentodie/36

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Avenia

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori
Arch. Antonio Vetro

FAVARA li , 30/01/2019



Comune di FAVARA

Provincia AGRIGENTO

Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara

Impresa : Matina Geom. Giovanni

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016 al n. 1931 Mod. Vol. Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N° 12 BIS per il pagamento della quota parte somme a disposizione di € 7.000,00

Importo da pagare € 7.000,00

| CERTIFICATI Somme a Disposizione Spediti precedentemente: | | |
|---|-------------|------------|
| N° | Data | Importo |
| 1 Bis | 07/04/2017 | 42.404,95 |
| 2 Bis | 30/06/2017 | 12.000,00 |
| 3 Bis | 03/12/2017 | 5.500,00 |
| 4Bis | 11/02/2018 | 6.000,00 |
| 5Bis | 12/03/2018 | 8.000,00 |
| 6Bis | 26/04/2018 | 21.000,00 |
| 7Bis | 20/08/2018 | 14.000,00 |
| 8Bis | 09//11/2018 | 14.000,00 |
| 9Bis | 11/12/2018 | 6.000,00 |
| 10Bis | 20/12/2018 | 18.000,00 |
| 10Bis | 27/12/2018 | 35.000,00 |
| Totale € | | 181.904,95 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 2.023.598,99
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 1.447.168,28;

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Per spese commissione | 18.100,00 | |
| Per spese predisposizione progettazione | 12.304,95 | |
| Per spese tecniche e relativi oneri circa al 14° SAL | 131.500,00 | |
| Per spese ammortamenti | 27.000,00 | |
| Sommano € | 188.904,95 | |
| Sommano € | 188.904,95 | 188.904,95 |
| da cui detraendo : | | |
| L'ammontare dei certificati precedenti | 181.904,95 | |
| Totale deduzioni € | 181.904,95 | 181.904,95 |
| Risulta il credito dell'Impresa in Euro | | 7.000,00 |

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 7.000,00 , diconsi euro **settemila/00**

Il Direttore dei Lavori
Arch. Antonio Vetro



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Avenia

FAVARA li, 30/01/2019

Comune di FAVARA

Stazione Comune di FAVARA

Appaltante :

Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara

Impresa : Matina Geom. Giovanni

STATO AVANZAMENTO N°14 dei lavori eseguiti a tutto il 28/01/2019

CONTRATTO in data 21/04/2016,n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016, al n. 1931 Mod. Vol.

| | |
|---|----------------|
| Importo Progetto Originale (comprese somme a disposizione Amm.ne) | € 1.428.401,02 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 69.869,53 |
| Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta | € |
| Importo lavori a base d'asta | € 1.390.960,94 |
| Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del | € 1.460.830,47 |
| Importo ribasso d'asta | € |
| Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale) | € |
| Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%) | € |

| PER SPESE TECNICHE, così distribuite : | | Tempi | |
|---|------------|---|------------|
| IVA al 10% | 142.840,95 | | |
| spese insediamento commissione valutazione | 18.404,95 | Data consegna parziale | |
| Spese sostenute predisposizione proposta(Piano economico e Asseverazione) | 12.000,00 | | |
| Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, sicurezza, collaudo, | | Data della consegna | 22/02/2017 |
| Imponibile | 264.370,37 | | |
| Addebito contributo previdenziale(INPS) | 10.574,81 | Data di inizio dei lavori | 23/02/2017 |
| INARCASSA | 5.498,90 | | |
| I.V.A. | 56.088,82 | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | |
| Diritti di segreteria applicati | 3.965,56 | | |
| R.U.P. | 21.426,02 | I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. | 0 |
| | | Per cui la nuova scadenza del tempo utile | |
| | | Giorni impiegati in più | |
| | | Giorni impiegati in meno | |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | € 536.169,53 | |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 1 Importo Totale |
|------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------|
| LAVORI A MISURA | | | | | |
| 12.1.1.1 | | Muratura di conci di tufo e malta bastar | m ³ | 426,696 | 188,80 80.560,21 |
| 23.1.4.13 | | Conglomerato cementizio per strutture in | m ³ | 383,040 | 143,50 54.966,24 |
| 33.2.1.1 | | Acciaio in barre a aderenza migliorata C | kg | 167.975,356 | 1,73 290.597,36 |
| 43.2.3 | | Casseforme per getti di conglomerati sem | m ² | 3.067,719 | 18,40 56.446,03 |
| 59.1 | | Intonaco civile per interni dello spesso | m ² | 3.432,000 | 18,50 63.492,01 |
| 65.13 | | Massetto di sottofondo isolante per pavi | m ² | 770,925 | 17,30 13.337,00 |
| 712.1.1 | | Fornitura e posa in opera di spianata di | m ² | 770,925 | 7,10 5.473,57 |
| 812.1.5 | | Impermeabilizzazione con membrana compos | m ² | 802,995 | 19,00 15.256,91 |
| 95.4 | | Pavimentazione con piastrelle di grès da | m ² | 770,925 | 32,60 25.132,16 |
| 101.1.1.2 | | Scavo di sbancamento per qualsiasi final | m ³ | 530,398 | 5,59 2.964,92 |
| 114.1.1.2 | | Trasferimento in cantiere di apparecchi | acorporo | 4,000 | 10.677,00 42.708,00 |
| 124.1.2.4 | | del diametro di 600 mm | m | 1.848,000 | 67,70 125.109,60 |
| 133.1.4.3 | | Conglomerato cementizio per strutture in | m ³ | 865,677 | 134,00 116.000,72 |
| 144.1.8.4 | | Prova di carico di collaudo su pali triv | cad | 2,000 | 1.672,00 3.344,00 |
| 153.1.1.1 | | Conglomerato cementizio per qualsiasi de | m ³ | 151,037 | 97,60 14.741,21 |
| 1613.7.1.1 | | Fornitura, trasporto e posa in opera di | m | 34,000 | 13,10 445,40 |
| 1713.7.1.3 | | Fornitura, trasporto e posa in opera di | m | 217,000 | 24,50 5.316,50 |
| 1813.8 | | Formazione del letto di posa, rinfianco | m ³ | 46,250 | 20,50 948,13 |
| 1915.4.7.2 | | Fornitura e collocazione in cavedio di | m | 365,000 | 3,10 1.131,50 |
| 2015.4.14.4 | | Fornitura e collocazione di tubi in PVC | m | 261,400 | 14,80 3.868,72 |
| A RIPORTARE | | | | | 921.840,19 |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 2 Importo Totale | |
|-----------|------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | 921.840,19 | |
| | | RIPORTO | | | | |
| 21 | 15.4.24 | Fornitura e collocazione di pozzetto per | cad | 59,000 | 57,80 | 3.410,20 |
| 22 | 6.2.13.2 | Pavimentazione autobloccante in calcestr | m ² | 700,000 | 33,70 | 23.590,00 |
| 23 | 18.8.2.3 | Fornitura e posa in opera entro scavo di | m | 610,000 | 4,48 | 2.732,80 |
| 24 | 14.3.1.1 | Fornitura e posa in opera di tubi di Di | m | 280,500 | 3,60 | 1.009,80 |
| 25 | 18.2.2.1 | Fornitura e posa in blocco di fondazione | cad. | 64,000 | 265,40 | 16.985,60 |
| 26 | 18.3.2.1 | Fornitura e posa in opera, su palo a fru | cad | 64,000 | 319,20 | 20.428,80 |
| 27 | 18.4.2.3 | Fornitura e collocazione entro armatura | cad | 54,000 | 42,90 | 2.316,60 |
| 28 | 18.5.4.1 | Fornitura e collocazione di conduttori i | m | 563,000 | 2,61 | 1.469,44 |
| 29 | 18.7.1.1 | Esecuzione di giunzione dritta, con il m | cad. | 122,000 | 36,30 | 4.428,60 |
| 30 | NP.03 | Forn. e posa in opera di fontanella in g | cad | 34,000 | 350,00 | 11.900,00 |
| 31 | NP.04 | Forn. e posa di contenitore per rifiuti | cad | 35,000 | 250,00 | 8.750,00 |
| 32 | NP.02 | Panchina in pietra beige (Marocco) dim m | cad | 96,000 | 380,00 | 36.480,00 |
| 33 | 10.2.5 | Fornitura e collocazione di lastre di ma | m ² | 57,150 | 106,00 | 6.057,90 |
| 34 | 10.3.5 | Fornitura e collocazione di lastre di ma | m ² | 49,312 | 127,00 | 6.262,62 |
| 35 | 10.13 | Formazione di gocciolatoio eseguito a ma | m | 301,400 | 2,23 | 672,12 |
| 36 | 10.14 | Formazione di spigolo smussato, eseguito | m | 207,250 | 1,87 | 387,56 |
| 37 | 9.8 | Intonaco civile per esterni dello spesso | m ² | 2.111,865 | 19,50 | 41.181,38 |
| 38 | 21.9.2.2 | Fornitura intonaco cocchiopesto | m ² | 1.516,713 | 57,40 | 87.059,33 |
| 39 | 18.5.2.2 | Fornitura e collocazione di conduttori i | m | 180,000 | 1,73 | 311,40 |
| 40 | 13.7.4.1 | Fornitura, trasporto e posa in opera di | cad. | 15,000 | 15,90 | 238,50 |
| 41 | 18.1.3.1 | Formazione di pozzetto per marciapiedi i | cad. | 12,000 | 114,80 | 1.377,60 |
| | | A RIPORTARE | | | | 1.198.890,44 |

| | | | |
|---|---|--------------|---------------------|
| Importo lavori a misura | € | 1.463.203,74 | |
| A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti | € | | 68.690,53 |
| Sicurezza inclusa | | 27.827,83 | |
| Sicurezza a sommare | | 40.862,70 | |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | € | | 1.531.894,27 |

FAVARA li' 29/01/2019

Il Direttore dei lavori
 Arch. Antonio Vetro



Il Responsabile del procedimento
 Ing. Alberto Avenia