

E. n. 466



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. 6
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.

N° 54 DEL 27/11/2015

N° 992 del 03-12-2015 Reg. Generale

OGGETTO: Lavori di recupero funzionale dei locali comunali denominati 'Ex Pretura'. Siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe PO FESR 2007 – 2013 – L.I. 6.1.4.3 – PISU "La Fonte e Lo Sviluppo" - **Presa atto proroga ultimazione dei lavori.**

l'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, in Favara, presso la Sede comunale

Il Responsabile P.O.

Premesso che

l'obiettivo dell'Asse 6 "Sviluppo urbano sostenibile" è quello di "promuovere lo sviluppo economico, la capacità attrattiva e innovativa delle città in un'ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale".;

l'ing. Albero Avenia, responsabile della p.o. 4, del Comune di Favara, con Determina del Segretario Generale n.ro 547 del 02/05/2013 è stato nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 12/04/2006 n.163 coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/07/2011 n.12 relativamente al progetto di che trattasi inserito nel PISU della coalizione territoriale n.5 "Territori della Valle dei Templi"

con D.D/SI n° 1354 del 19/09/2013, nell'ambito dell'obiettivo 6.1.4 del PO FESR 2007-2013, relativo alla linea d'intervento 6.1.4.3, denominata "Recupero funzionale dei locali comunali denominati 'Ex Pretura. Siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe" con codice identificativo SI_1_7301, giusto impegno a valere sul capitolo n.582015 del bilancio 2013 del Dip. Famiglia E.F veniva finanziato il progetto di che trattasi;

in data 14/05/2015 Rep. n.ro 26143 è stato stipulato contratto d'appalto tra l'A.C. e la ditta A.T.I. LVL – COPU S.r.l. con sede in via dei Venti n.3 – 92100 Agrigento p.i. 02787790845 per la realizzazione dei lavori in oggetto;

in data 15/06/2015 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale di consegna firmato dagli intervenuti;

in data 16/10/2015 è stata concessa proroga di ultimazione lavori con termine utile fissato al 09/11/2015;

in data 06/11/2015 prot. 46041 l'impresa esecutrice dei lavori, A.T.I. LVL – COPU S.r.l., presentava ulteriore istanza di proroga pari a giorni 60 utili per il completamento dei lavori di cui al contratto di appalto sopra menzionato;

in data 11/11/2015 la D.L. con nota prot. n.ro 46770 ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra per complessivi giorni 25;

in data 11/11/2015 il RUP, ha concesso proroga di giorni 25 (venticinque) a far data dal 09/11/2015 e pertanto il nuovo termine utile, firmato per accettazione dall'impresa, è fissato per il 04/12/2015


Visto l'art. 51 della legge n° 142/90, modificato dall'art. 6 della legge n° 127/97 e l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore,

DETERMINA

1. Prendere atto che i lavori di recupero funzionale dei locali comunali denominati 'Ex Pretura". Siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe PO FESR 2007 – 2013 – L.I. 6.1.4.3 – PISU "La Fonte e Lo Sviluppo" saranno ultimati entro e non oltre il 04/12/2015, giusta proroga concessa dal R.U.P. e controfirmata per accettazione dall'impresa in data 11/11/2015
2. Tutti gli atti citati vengono allegati in copia alla presente determinazione e ne fanno parte integrante.

Favara, li _____

IL RESPONSABILE P.O. 6
Arch. Giacomo Sorice




Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90

SERVIZIO _____, INTERVENTO _____, CAPITOLO _____ EURO _____ ;

Favara ,li

Impegno n°

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

.....


Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il ~~15~~ **3 Dic. 2015** giorno festivo per 15 giorni consecutivi.

Favara, li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI FAVARA

Cap. 92026 - (Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111 - Fax 0922/31664

Codice Fiscale 8000412 084 8 - Partita Iva 0185514 084 2

Prot. N. 46770

del 11/11/2015

Al R.U.P.
Ing. A. Avenia



e.p.c.

Al Responsabile P.O. n. 6

LORO SEDI

OGGETTO: Lavori di "Recupero funzionale dei locali denominati "ex Pretura" siti in Piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe nel Comune di Favara (Ag)". L.I. n. 6.1.4.3.

Impresa : ATI LVM-CO.PU. srl con sede in Via dei Venti n. 3 - 92100 Agrigento

I sottoscritti Geom. Spoto Albina e Costanza Giuseppe in riferimento ai lavori in oggetto di cui al contratto d'appalto n. 26143 di repertorio del 14/05/2015, alla 2^ richiesta di proroga del 06/11/2015 prot. n. 46041 ed al sopralluogo di martedì 10/11/2015 con la presente premettono quanto segue:


- Che l'art. 16 del contratto d'appalto sopra citato prevedeva che i lavori dovevano concludersi entro e non oltre il 30/09/2015;
- Che, previo avviso all'impresa aggiudicataria in indirizzo, con verbale di consegna del 15/06/2015 sono stato consegnati i lavori di che trattasi;
- Che dal sopralluogo effettuato dai sottoscritti in data 10/11/2015 si è constatato che i lavori in oggetto sono ancora in corso di definizione e che i luoghi di cantiere risultano essere transennati.


Tutto ciò premesso, vista la richiesta di proroga, di gg. 60 (sessanta), trasmessa dalla ditta, in data 06/11/2015 prot. 46041 con le motivazioni annesse, i sottoscritti esprimono parere favorevole alla proroga di ulteriori gg. 25 (venticinque) a partire dal 09/11/2015.

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. A. Spoto)

(Geom. G. Costanza)





SPETT/LE
COMUNE DI FAVARA

Ing. Alberto Avenia
(Responsabile del Procedimento)

e.p.c.

Geom. Giuseppe Costanza
Geom. Albina Spoto
(Direzione dei Lavori)

LAVORI: Recupero funzionale dei locali comunali denominati "ex Pretura" siti in Piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe, nel Comune di Favara (AG).

IMPRESA: A.T.I. L.V.M. S.r.l. (capogruppo) - CO.PU. S.r.l. (mandante) - Via Bari n.5
92020 San Biagio Platani (AG)

CONTRATTO: N. 26143 di repertorio del 14/05/2015 registrato ad Agrigento il 18/05/2015 al
n. 2075, serie I T.

RICHIESTA DI PROROGA

(art. 159 - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

La sottoscritta Sicorello Maria Cristina nata a S. Stefano di Q. (AG) il 02/02/1980 nella qualità di legale rappresentate dell'ATI L.V.M. S.r.l. - CO.PU. S.r.l. con sede legale in Via dei Venti n. 3 92100 Agrigento **premette quanto segue:**

- che con contratto N. 26143 di repertorio del 14/05/2015, registrato ad Agrigento il 18/05/2015 al n. 2075, serie I T, sono stati appaltati alla scrivente ATI i lavori di cui in oggetto;

- che i lavori di cui in oggetto sono stati consegnati in data 15/06/2015, giusto verbale di pari data, ed essere compiuti entro il 30/09/2015;

- che la scrivente ATI, con nota n. 38131 di prot. del 16/09/2015, aveva richiesto la proroga di gg. 60 (sessanta);

- che il R.U.P. , sentita la D.L., in data 16/10/2015 concedeva gg. 40 (quaranta) di proroga con ultimazione dei lavori entro e non oltre il 09/11/2015.

Tutto ciò premesso la scrivente ATI, nella persona della sottoscritta, in considerazione delle avverse condizioni metereologiche dei giorni scorsi, la scrivente, non ha potuto realizzare alcune lavorazioni esterne come le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, con conseguenti ritardi. Pertanto tali ritardi non permettono alla scrivente impresa di poter ultimare i lavori nei tempi contrattuali e nei tempi di proroga.

A tal fine, la sottoscritta, chiede una ulteriore proroga sul tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori di **giorni sessanta (60)** per i motivi sopra specificati.

Certi di un vostro sollecito riscontro si rimane in attesa, a breve termine, di una vostra comunicazione,

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Favara, li 06/11/2015



COMUNE DI FAVARA

Cap. 92026 - (Provincia di Agrigento)

Tel.0922/448111 - Fax 0922/31664

Codice Fiscale 8000412 084 8 - Partita Iva 0185514 084 2

Oggetto: Lavori di "Recupero funzionale dei locali denominati "ex Pretura" siti in Piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe nel Comune di Favara (Ag)". L.I. n. 6.1.4.3.

CIG: 56327303D7

CUP: E23D13000510006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


- Vista l'istanza dell'impresa ATI LVL-CO.PU srl con sede in Via dei Venti n.3 - 92100 Agrigento del 06/11/2015 prot. n. 46041 esecutrice dei lavori in oggetto;
- Visto il parere favorevole della D.L. dell'11/11/2015 prot. n. 46770;
- Visto il contratto d'appalto n. 26143 di rep. stipulato il 14/05/2015;
- Visto il l'art. 159 del DPR 207/2010;
- Vista la prima proroga del 16/10/2015 con la quale si concedevano gg. 40 (quaranta);
- Considerato che la richiesta avanzata dall'impresa ATI LVL-CO.PU srl, con le relative motivazioni addotte, risulta congrua

C O N C E D E

ulteriore proroga di **gg. 25 (venticinque)** a far data dal 09/11/2015 e pertanto il nuovo termine utile per ultimare i lavori di "Recupero funzionale dei locali denominati "ex Pretura" siti in Piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe nel Comune di Favara (Ag)" è fissato per il 04/12/2015.

Favara, li 11/11/2015

IL R.U.P.
(Ing. *Avenio Alberto*)



Per accettazione:

L'impresa

ATI LVM - CO. PU. S.R.L.
Via Dei Venti, 3
92100 AGRIGENTO
P. IVA: 0278779 084 5