

COMUNE DI FAVARA (AG)

Provincia AGRIGENTO

Lavori di : LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RI-FUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO COMUNALE DELL'OPERA PIA BARONE MENDOLA DI FAVARA. CUP: E29D22000350002; CIG: 956747307D

Impresa : Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari 287 98060 Piraino (ME) Part. IVA 00733330831

CONTRATTO in data 19/10/2023, n. 26265 di repertorio, registrato a telematicamente in data al n. Mod. Vol.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 85.041,07
 Per I.V.A. 22% € 18.709,04
 Importo da pagare € 103.750,11

| CERTIFICATI Spediti precedentemente | | |
|--|------------|-----------|
| N° | Data | Importo |
| Antic. | 04/12/2023 | 58.571,08 |
| Totale € | | 58.571,08 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 292.816,16 al netto del ribasso d'asta del 30,918 , cioè: Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 106.969,90 ,cioè:

| | | |
|---|------------|------------|
| Per lavori e somministrazione | 98.834,97 | |
| Per materiali giacenti in cantiere | | |
| Per lavori in economia | | |
| Per anticipazioni (fatture) | | |
| Sommano €. | 98.834,97 | |
| Per oneri afferenti la sicurezza | 8.134,93 | |
| Sommano €. | 106.969,90 | 106.969,90 |
| da cui detraendo : | | |
| La ritenuta del 0,50% per infortuni | 534,85 | |
| L'ammontare dei certificati precedenti | | |
| Dedotto il 20,00% recupero quota parte anticip. | 21.393,98 | |
| Totale deduzioni €. | 21.928,83 | 21.928,83 |
| Risulta il credito dell'Impresa in Euro | | 85.041,07 |

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 85.041,07 , diconsi euro ottantacinquemilaquarantauno/07

Il Responsabile del Procedimento


L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAL Milazzo n. 40839840 decorrenza continuativa

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

FAVARA (AG) , 13/12/2023

FAVARA (AG) 13/12/2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORNITORE

Venuta Carmelo Giuseppe
 P.IVA: IT00733330831
 C.F.: VNTCML59T11G699A
 Via S. Maria del Tindari
 98060 - Piraino (ME) - IT
 venutacarmelo@hotmail.it

CLIENTE

Comune di Favara -
 Uff_eFatturaPA
 C.F.: 80004120848
 Via Pio la Torre
 92026 - Favara (AG) - IT
 Codice destinatario: UFGCVJ

PRODOTTI E SERVIZI

| NR | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | IVA | NATURA IVA |
|----|---|-----------|-------------|-------------|------|------------|
| 1 | CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO COMUNALE DELL'OPERA PIA BARONE MENDOLA DI FAVARA. (CUP E29D22000350002 - CIG 956747307D) | 1 | 85.041,07 € | 85.041,07 € | 22 % | - |

METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | METODO | PAGAMENTO | Banca | IBAN | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO |
|---------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | MP05 - Bonifico | Pagamento completo | CREDIT AGRICOLE | IT84O0623082100000015182052 | | 13/12/2023 | 85.041,07 € |

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

| Tipo doc. | Numero doc. | Data doc. | ID voce doc. | Cod. comm./conv. | CIG | CUP | Rif. righe fatt. |
|----------------|-------------|------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| Dati contratto | 26265 | 19/10/2023 | | | 956747307D | E29D22000350002 | Tutte |

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA | Importo prodotti o servizi | |
|-----|--------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 22% | | | Scissione dei pagamenti | 85.041,07 € | 18.709,04 € | 85.041,07 € | |
| | | | | | | Totale imponibile | 85.041,07 € |
| | | | | | | Totale IVA | 18.709,04 € |
| | | | | | | Totale documento | 103.750,11 € |
| | | | | | | Netto a pagare | 85.041,07 € |

Documento non valido ai fini fiscali

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_40839840 | Data richiesta | 19/10/2023 | Scadenza validità | 16/02/2024 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | VENUTA CARMELO |
| Codice fiscale | VNTCML59T11G699A |
| Sede legale | VIA SANTA MARIA DEL TINDARI, SNC 98060 PIRAINO (ME) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.


COMUNE DI FAVARA (AG)

LAVORI: LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RI-FUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO COMUNALE DELL'OPERA PIA BARONE MENDOLA DI FAVARA. CUP: E29D22000350002; CIG: 956747307D

IMPRESA : Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari 287 98060 Piraino (ME) Part. IVA 00733330831

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

Il Responsabile del procedimento



FAVARA (AG), 13/12/2023

| N° | Articolo | N.El.Pr. | N° | Articolo | N.El.Pr. | N° | Articolo | N.El.Pr. |
|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|
| Ord. | 9.1.3 | | Ord. | 12.1.1 | | Ord. | 12.2.1.1 | |
| Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. |
| Con. | m ² | 16,20 | Con. | m ² | 8,66 | Con. | m ³ | 296,21 |

| | | |
|---|---|--|
| Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le | Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il | Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastri solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , battuto e con pol |
|---|---|--|

| | | | | | | | |
|-------|--------|----------|--------|----------|---|------|----------|
| 12 | 150,00 | 2.430,00 | 385,00 | 3.334,10 | 5 | 4,90 | 1.451,43 |
| 1°sal | 150,00 | 2.430,00 | 385,00 | 3.334,10 | | 4,90 | 1.451,43 |

| N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. |
|---------|--|------------|---------|--|------------|---------|---|------------|
| Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. |
| Con. | m² | 39,94 | Con. | m² | 11,11 | Con. | m² | 2,06 |
| 11 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o | 2.795,80 | 1 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o | 3.286,34 | 2 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | 6.046,70 |
| 1°sal | 70,00 | 2.795,80 | | 295,80 | 3.286,34 | | 2.935,29 | 6.046,70 |

| N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | | | |
|---------|--|------------|---------|---------------|--|---------|---------------|------------|--|--------|----------|
| Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | | | |
| Con. | m² | 3,36 | Con. | m²xcm | 4,07 | Con. | m³ | 38,71 | | | |
| 9 | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulizia delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a | 100,00 | 336,00 | 8 | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | 470,00 | 1.912,90 | 10 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi | 140,00 | 5.419,40 |
| 1°sal | | 100,00 | 336,00 | | | 470,00 | 1.912,90 | | | 140,00 | 5.419,40 |

| N° | Articolo | N.El.Pr. | N° | Articolo | N.El.Pr. | N° | Articolo | N.El.Pr. | | | |
|-------|---|------------|----------|----------------|--|--------|----------------|------------|---|--------|----------|
| Ord. | 21.3.1.1 | | Ord. | 23.2.7 | | Ord. | 26.1.1.1 | | | | |
| Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | | | |
| Con. | m ² | 105,42 | Con. | m ² | 17,70 | Con. | m ² | 8,27 | | | |
| 7 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri-ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m | 50,00 | 5.271,00 | 13 | Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base | 480,00 | 8.496,00 | 15 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 | 870,85 | 7.201,93 |
| 1°sal | | 50,00 | 5.271,00 | | | 480,00 | 8.496,00 | | | 870,85 | 7.201,93 |

| N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. | Unita' Misura | Prezzo Un. |
| Con. | m³ | 18,66 | Con. | cad | 10.000,00 | Con. | m² | 7,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--------|----|---|------|-----------|---|---|--------|----------|
| 16 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferme piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale | 50,00 | 933,00 | 14 | Lavori di ripristino e miglioramento funzionale degli Impianti elettrici da eseguirsi in conformità ed eseguito a regola d'arte | 1,00 | 10.000,00 | 3 | Rimozione di guaina bituminosa con il riscaldamento della superficie, la raschiatura al rinvenimento del piano di posa la discessa del materiale, compreso il carico del materiale di risulta | 759,70 | 5.317,90 |
| 1°sal | | 50,00 | 933,00 | | | 1,00 | 10.000,00 | | | 759,70 | 5.317,90 |

| N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. | N° Ord. | Articolo | N.El.Pr. |
|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|
| Reg. Con. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. Con. | Unita' Misura | Prezzo Un. | Reg. Con. | Unita' Misura | Prezzo Un. |

Fornitura e posa in opera, previa applicazione di idoneo primer, di membrana a base di poliurea ibrida bicomponente, priva di solventi, da applicare a spruzzo con pompa bimixer ad alta pressione (spes


| | | |
|-------|--------|-----------|
| 6 | 990,00 | 86.971,50 |
| 1°sal | 990,00 | 86.971,50 |

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

Stampa: 13/12/2023 14:00:00
Firma: *[Handwritten Signature]*
Codice Fiscale: 02214000805
Partita IVA: 02214000805

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

COMUNE DI FAVARA (AG)

Stazione COMUNE DI FAVARA (AG)

Appaltante :

Lavori di : LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E
RI-FUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO COMUNALE
DELL'OPERA PIA BARONE MENDOLA DI FAVARA. CUP: E29D22000350002;
CIG: 956747307D

Impresa : Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari 287 98060 Piraino (ME) Part. IVA
00733330831

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 13/12/2023

CONTRATTO in data 19/10/2023, n. 26265 di repertorio, registrato a telematicamente in data , al n. Mod. Vol.

| | | |
|--|---|------------|
| Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne) | € | 419.919,23 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 8.821,94 |
| Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta | € | |
| Importo lavori a base d'asta | € | 411.097,29 |
| Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 30,918 % | € | 292.816,17 |
| | | |
| Importo ribasso d'asta | € | 127103,06 |
| Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale) | € | |
| Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%) | € | |

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

Tempi

| | |
|---|------------|
| Data consegna parziale | |
| Data della consegna | 12/09/2023 |
| Data di inizio dei lavori | 25/09/2023 |
| Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 10/01/2024 |
| I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. | 0 |
| Per cui la nuova scadenza del tempo utile | |
| Giorni impiegati in più | |
| Giorni impiegati in meno | |

SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE



| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Importo Totale | Pag. 1 |
|------------------------|------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| LAVORI A MISURA | | | | | | |
| 121.1.6 | | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o | m ² | 295,80 | 11,11 | 3.286,34 |
| 221.1.9 | | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | | 2.935,29 | 2,06 | 6.046,70 |
| 3A.P.2 | | Rimozione di guaina bituminosa con il riscaldamento della superficie, la raschiatura fino al rinvenimento del piano di posa la discessa del materiale, compreso il carico del materiale di risulta | m ² | 759,70 | 7,00 | 5.317,90 |
| 412.1.1 | | Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il | m ² | 385,00 | 8,66 | 3.334,10 |
| 512.2.1.1 | | Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastre solari, con peso specifico $4000 \div 5000 \text{ N/m}^3$, battuto e con pol | m ³ | 4,90 | 296,21 | 1.451,43 |
| 6NP.011 | | Fornitura e posa in opera, previa applicazione di idoneo primer, di membrana a base di poliurea ibrida bicomponente, priva di solventi, da applicare a spruzzo con pompa bimixer ad alta pressione (spes | m ² | 990,00 | 87,85 | 86.971,50 |
| 721.3.1.1 | | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m | m ² | 50,00 | 105,42 | 5.271,00 |
| 821.1.11 | | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | m ² xcm | 470,00 | 4,07 | 1.912,90 |
| 921.1.10 | | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a | m ² | 100,00 | 3,36 | 336,00 |
| 1021.1.25 | | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi | m ³ | 140,00 | 38,71 | 5.419,40 |
| A RIPORTARE | | | | | | 119.347,27 |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Importo Totale | Pag. 2 |
|-----------|------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------|
| | | RIPORTO | | | | 119.347,27 |
| 11 | 12.3.4 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o | m ² | 70,00 | 39,94 | 2.795,80 |
| 129 | 1.3 | Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le | m ² | 150,00 | 16,20 | 2.430,00 |
| 1323 | 2.7 | Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base | m ² | 480,00 | 17,70 | 8.496,00 |
| 14 | A.P.1 | Lavori di ripristino e miglioramento funzionale degli Impianti elettrici da eseguirsi in conformità ed eseguito a regola d'arte | cad | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1526 | 1.1.1 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 | m ² | 870,85 | 8,27 | 7.201,93 |
| 1626 | 1.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale | m ³ | 50,00 | 18,66 | 933,00 |
| | | A RIPORTARE | | | | 151.204,00 |

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza | € | 151.204,00 | |
| A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | € | 8.134,93 | |
| Importo lavori a misura soggetti a ribasso | € | 143.069,07 | |
| Il ribasso d'asta del 30,918% su € 143.069,07 | € | | 44.234,10 |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza | € | | 98.834,97 |
| Importo costi sicurezza inclusi nei lavori | € | | 8.134,93 |
| Lavori a misura al netto | € | | 106.969,90 |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | € | | 106.969,90 |

Impresa **VENUTA ARMELO GIUSEPPE**
 Via S. Maria ...
 ...
 Codice Fiscale: ...
 Partita IVA: 00733330887



FAVARA (AG) li 13/12/2023

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNE DI FAVARA (AG)


LAVORI : LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RI-FUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO COMUNALE DELL'OPERA PIA BARONE MENDOLA DI FAVARA. CUP: E29D22000350002; CIG: 956747307D

IMPRESA : Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari 287 98060 Piraino (ME) Part. IVA 00733330831

REGISTRO DI CONTABILITA'




Il presente registro consta di n. () fogli numerati e firmati in bianco, e viene consegnato al Direttore dei Lavori

Il Responsabile del procedimento



FAVARA (AG), 13/12/2023

| Num. Ord. | Data Misura | Articolo Elenco Prezzi | LAVORI O PROVVISI | Lib.Misure | | Prodotti Posit. e negat. | Prezzo Unitario | I M P O R T I | |
|-------------|-------------|------------------------|--|------------|--------|--------------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | | N° | Pagina | | | Liquidato | Pagato |
| 1 | 13/12/2023 | 21.1.6 | È stata emessa fatt. antic. Il 21/11/23 non incassata Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o | m² | 1 | 295,80 | 11,11 | 3.286,34 | |
| 2 | 13/12/2023 | 21.1.9 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | | 1 | 2.935,29 | 2,06 | 6.046,70 | |
| 3 | 13/12/2023 | A.P.2 | Rimozione di guaina bituminosa con il riscaldamento della superficie, la raschiatura fino al rinvenimento del piano di posa la discesa del materiale, compreso il carico del materiale di risulta | m² | 1 | 759,70 | 7,00 | 5.317,90 | |
| 4 | 13/12/2023 | 12.1.1 | Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il | m² | 1 | 385,00 | 8,66 | 3.334,10 | |
| 5 | 13/12/2023 | 12.2.1.1 | Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10$ W/m²K, dato in opera per lastre solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e con pol | m³ | 1 | 4,90 | 296,21 | 1.451,43 | |
| 6 | 13/12/2023 | NP.011 | Fornitura e posa in opera, previa applicazione di idoneo primer, di membrana a base di poliurea ibrida bicomponente, priva di solventi, da applicare a spruzzo con pompa bimixer ad alta pressione (spes | m² | 1 | 990,00 | 87,85 | 86.971,50 | |
| 7 | 13/12/2023 | 21.3.1.1 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m | m² | 1 | 50,00 | 105,42 | 5.271,00 | |
| 8 | 13/12/2023 | 21.1.11 | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | m²xcm | 1 | 470,00 | 4,07 | 1.912,90 | |
| 9 | 13/12/2023 | 21.1.10 | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a | m² | 1 | 100,00 | 3,36 | 336,00 | |
| 10 | 13/12/2023 | 21.1.25 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi | m³ | 1 | 140,00 | 38,71 | 5.419,40 | |
| 11 | 13/12/2023 | 12.3.4 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o | m² | 1 | 70,00 | 39,94 | 2.795,80 | |
| 12 | 13/12/2023 | 9.1.3 | Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le | m² | 1 | 150,00 | 16,20 | 2.430,00 | |
| 13 | 13/12/2023 | 23.2.7 | Fornitura e posa in opera di primo strato di | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | 124.573,07 | |

| Num. Ord. | Data Misura | Articolo Elenco Prezzi | LAVORI O PROVVISTE | Lib.Misure | | Prodotti Posit. e negat. | Prezzo Unitario | I M P O R T I | |
|-----------|-------------|---|---|------------|--------|--|-----------------|---------------|--------|
| | | | | N° | Pagina | | | Liquidato | Pagato |
| | | | RIPORTO | | | | | 124.573,07 | |
| 14 | 13/12/2023 | A.P.1 | rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base m² | 1 | | 480,00 | 17,70 | 8.496,00 | |
| | | | Lavori di ripristino e miglioramento funzionale degli impianti elettrici da eseguirsi in conformità ed eseguito a regola d'arte cad | 1 | | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 15 | 13/12/2023 | 26.1.1.1 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 m² | 1 | | 870,85 | 8,27 | 7.201,93 | |
| 16 | 13/12/2023 | 26.1.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale m² | 1 | | 50,00 | 18,66 | 933,00 | |
| | | | S O M M A N O | | | | | € 151.204,00 | |
| | | Direttore L. | Impresa | | | R.U.P. | | | |
| | |  | Impresa: VENIUTA ARMELO GIUSEPPE Via S. Maria 14/A - 00144 Roma Codice Fiscale: 01201121001 Partita IVA: 00733930001 | | |  | | | |
| | | | | | |  | | | |
| | | | A RIPORTARE | | | | | 151.204,00 | |

COMUNE DI FAVARA (AG)

LAVORI : LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RI-FUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO COMUNALE DELL'OPERA PIA BARONE MENDOLA DI FAVARA. CUP: E29D22000350002; CIG: 956747307D

IMPRESA : Venuta Carmelo Giuseppe Via S. Maria del Tindari 287 98060 Piraino (ME) Part. IVA 00733330831

LIBRETTO DELLE MISURE

N.° 1 di fogli n.

Consegnato in bianco al Direttore dei Lavori

FAVARA (AG),13/12/2023

| N° Prog | Data misura | Articolo d'elenco | LAVORI O PROVVISTE | P R O D O T T I | | |
|---------|-------------|-------------------|--|-----------------|----------|----------|
| | | | | negativi | positivi | Totali |
| 1 | 13/12/2023 | 21.1.6 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 295.80 SOMMANO m² = | | 295,80 | 295,80 |
| 2 | 13/12/2023 | 21.1.9 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 2935.29 SOMMANO = | | 2.935,29 | 2.935,29 |
| 3 | 13/12/2023 | A.P.2 | Rimozione di guaina bituminosa con il riscaldamento della superficie, la raschiatura fino al rinvenimento del piano di posa la discesa del materiale, compreso il carico del materiale di risulta 759.70 SOMMANO m² = | | 759,70 | 759,70 |
| 4 | 13/12/2023 | 12.1.1 | Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il 385.00 SOMMANO m² = | | 385,00 | 385,00 |
| 5 | 13/12/2023 | 12.2.1.1 | Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastre solari, con peso specifico $4000 \div 5000 \text{ N/m}^3$, battuto e con pol 4.90 SOMMANO m³ = | | 4,90 | 4,90 |
| 6 | 13/12/2023 | NP.011 | Fornitura e posa in opera, previa applicazione di idoneo primer, di membrana a base di poliurea ibrida bicomponente, priva di solventi, da applicare a spruzzo con pompa bimix ad alta pressione (spes 990.00 SOMMANO m² = | | 990,00 | 990,00 |
| 7 | 13/12/2023 | 21.3.1.1 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m 50.00 SOMMANO m² = | | 50,00 | 50,00 |
| 8 | 13/12/2023 | 21.1.11 | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 470.00 A RIPORTARE | | 470,00 | 470,00 |

| N° Prog | Data misura | Articolo d'elenco | LAVORI O PROVVISI | P R O D O T T I | | | Pag. 2 |
|---------|-------------|-------------------|---|-----------------|----------|--------|--------|
| | | | | negativi | positivi | Totale | |
| | | | RIPORTO | | 470,00 | | |
| | | | SOMMANO m ² xcm = | | | | 470,00 |
| 9 | 13/12/2023 | 21.1.10 | Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 100.00 | | 100,00 | | |
| | | | SOMMANO m ² = | | | | 100,00 |
| 10 | 13/12/2023 | 21.1.25 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 140.00 | | 140,00 | | |
| | | | SOMMANO m ³ = | | | | 140,00 |
| 11 | 13/12/2023 | 12.3.4 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o 70.00 | | 70,00 | | |
| | | | SOMMANO m ² = | | | | 70,00 |
| 12 | 13/12/2023 | 9.1.3 | Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le 150.00 | | 150,00 | | |
| | | | SOMMANO m ² = | | | | 150,00 |
| 13 | 13/12/2023 | 23.2.7 | Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base 480.00 | | 480,00 | | |
| | | | SOMMANO m ² = | | | | 480,00 |
| 14 | 13/12/2023 | A.P.1 | Lavori di ripristino e miglioramento funzionale degli Impianti elettrici da eseguirsi in conformità ed eseguito a regola d'arte 1.00 | | 1,00 | | |
| | | | SOMMANO cad = | | | | 1,00 |
| 15 | 13/12/2023 | 26.1.1.1 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 870.85 | | 870,85 | | |
| | | | SOMMANO m ² = | | | | 870,85 |
| 16 | 13/12/2023 | 26.1.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale 50.00 | | 50,00 | | |
| | | | A RIPORTARE | | 50,00 | | |

| N° Prog | Data misura | Articolo d'elenco | LAVORI O PROVVISI | P R O D O T T I Pag. 3 | | |
|------------|----------------|----------------------|-------------------|---|----------|--------|
| | | | | negativi | positivi | Totali |
| | | | RIPORTO | | 50,00 | |
| | | | SOMMANO m³ | | | 50,00 |

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

Impresa: **VENETA ANIBELLO GIUSEPPE**
Via: **Marconi**
C.A.P.: **97010**
Città: **Favara**
Codice Fiscale: **04112010902**
Partita IVA: **04112010902**

