



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)  
Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 578

data 02.10.2017

## POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 276

data 26 SET. 2017

**OGGETTO:**

Liquidazione 3° SAL relativo alla "realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

### IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determinazione Sindacale n. 17 del 30.06.2017 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 D. Lgs n 267/2000.

- la delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016

- la Determinazione Dirigenziale n. 70 di Settore P.O. 03 del 29.06.2017 reimputazione di residui e adempimenti conseguenti art.3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e p.c. all. 4/2.9.1 project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa"

**Premesso che:**

- con Contratto d'Appalto n. 26149 di Rep. del 21.04.2016 è stato affidato alla ditta Matina Geom. Giovanni il project financing per "la realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa";
- in data 22.02.2017 sono stati consegnati i lavori in oggetto
- con D.D. n. 426 del 03.07.2017 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 1.100.000,00 al cap. 20063/1

**Visti:**

- il 3° SAL dei lavori a tutto il 22.09.2017
- il certificato di pagamento n. 3 in data 24.09.2017 dell'importo di Euro 95.428,78 oltre IVA 10%

**Considerato che** la ditta esecutrice ha emesso in data 26.09.2017 fattura n. 16 dell'importo di Euro 104.971,66 IVA inclusa al 10%.

**Dato atto che** è stato acquisito il DURC in data 06.07.2017 e che lo stesso risulta **Regolare**



**DETERMINA**

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 104.971,66 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesim <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Matina Geom. Giovanni	16 del 26.09.2017	104.971,66		20063/1	1820/17	CIG 5886754F10 CUP E27H14002500007

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato

**Il Responsabile del Servizio**  
**Geom. G. Priolo**



**Il Responsabile P.O. N.4**  
**Ing. A. Avenia**




<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario



**MANDATI EMESSI**


Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... 02 OTT. 2017 ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

Comune di FAVARA

Provincia AGRIGENTO

**Lavori di : Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara**

**Impresa : Matina Geom. Giovanni**

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016 al n. 1931 Mod. Vol. Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

**CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 95.428,78**  
 Per I.V.A. 10% € 9.542,88  
 Importo da pagare € 104.971,66

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	07/04/2017	117.074,69
2	30/06/2017	137.060,58
Totale €		254.135,27

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 1.460.830,47 al netto del ribasso d'asta del 10% e atto di sottomissione per la somma di € 1.314.747,43.  
 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 351.320,65 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	343.532,98	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
<b>Sommano €</b>	<b>343.532,98</b>	
Per oneri afferenti la sicurezza	7.787,67	
<b>Sommano €</b>	<b>351.320,65</b>	<b>351.320,65</b>
da cui detraendo :		
La ritenuta del % su euro 351.320,65		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	1.756,60	
L'ammontare dei certificati precedenti	254.135,27	
Dedotto il % recupero quota parte anticip.		
<b>Totale deduzioni €</b>	<b>255.891,87</b>	<b>255.891,87</b>
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>95.428,78</b>	


Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 95.428,78 , diconsi euro novantacinquemilaquattrocentoventiotto/78



Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Alberto Avenia

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori  
 Arch. Antonio Vetro  
 FAVARA li, 24/09/2017



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. 40764  
DEL 26.09.2017

Trasmissione nr. 53-798Ya0n verso PA

Da: IT02313821007 a: UFGCVJ

Formato: FPA12

Mittente: MATINA GEOM. GIOVANNI  
 Partita IVA: IT02064150846  
 Codice fiscale: MTNGNN78C12A089G  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA UGO LA MALFA,32 - 92026 - FAVARA (AG) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
 Numero di iscrizione: 159882  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 E-mail: GIOVANNIMATINA@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Favara  
 Codice Fiscale: 80004120848  
 Sede: Piazza Cavour - 92026 - Favara (AG) IT

## FATTURA NR. 16 DEL 26/09/2017

Importo totale documento: 104.971,66 (EUR)  
 Importo da pagare: 95.428,78 (EUR)  
 Causale: Lavori di: Prog. ed esecuzione dei lavori e della gest. di edicole familiari a piu elevazioni, con ossario e relative opere di urbaniz. , da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa Favara.

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	III S.A.L. dei Lavori di: Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a piu elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa Favara. CIG: 5886754F10- CUP:E27H14002500007.	95428,780000	95.428,78	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CUP	CIG
Contratto	1931	21/04/2016	E27H14002500007	5886754F10

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	95.428,78	9.542,88	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	95.428,78	BANCA SAN FRANCESCO AGENZIA DI ARAGONA	IT591089698280000000040192	08969	82800	ICRAITRRQX0

# Comune di FAVARA

**Stazione** Comune di FAVARA

**Appaltante :**

**Lavori di :** Progettazione ed esecuzione dei lavori e della gestione di edicole familiari a più elevazioni, con ossario e relative opere di urbanizzazione, da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa in Favara

**Impresa :** Matina Geom. Giovanni

## STATO AVANZAMENTO N°3 dei lavori eseguiti a tutto il 22/09/2017

CONTRATTO in data 21/04/2016, n. di repertorio, registrato a Agrigento in data 21/04/2016, al n. 1931 Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod.R|4|6| Vol.S

Importo Progetto Originario	€	1.996.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del %	€	1.460.830,47
Importo ribasso d'asta	€	
Onéri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	69.869,53
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

		Tempi	
IVA al 10%	142.840,10	Data della consegna	22/02/2017
spese insediamento commissione valutazione	18.404,95		
Spese sostenute predisposizione proposta(Piano economico e Asseverazione)	12.000,00	Data di inizio dei lavori	23/02/2017
Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, sicurezza, collaudo, RUP, .....			
Imponibile	264.370,37		
Addebito contributo previdenziale(INPS)	10.574,81	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . .	
INARCASSA	5.498,90		
I.V.A.	56.088,82		
Diritti di segreteria applicati	3.965,56		
R.U.P.	21.426,02	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 535.169,53		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
		RIPORTO				
12.1.1.1		Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la	m <sup>3</sup>	249,696	188,80	47.142,60
23.1.4.13		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza	m <sup>3</sup>	170,292	143,50	24.436,90
33.2.1.1		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,	kg	66.694,328	1,73	115.381,18
43.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie	m <sup>2</sup>	1.066,000	18,40	19.614,40
59.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-2	m <sup>2</sup>	1.864,800	18,50	34.498,81
65.13		Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambi	m <sup>2</sup>	272,000	17,30	4.705,60
712.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento	m <sup>2</sup>	272,000	7,10	1.931,20
812.1.5		Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati pre impregnata di bitume modif	m <sup>2</sup>	272,000	19,00	5.168,00
95.4		Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con	m <sup>2</sup>	272,000	32,60	8.867,20
101.1.1.2		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1	m <sup>3</sup>	214,100	5,59	1.196,82
114.1.1.2		Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati				
		A RIPORTARE				262.942,71



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzaz			262.942,71
		acorporo	1,000	10.677,00	10.677,00
124.1.2.4		Formato da conglomerato cementizio R <sub>ck</sub> = 25N/mm <sup>2</sup> del diametro di 600 mm	m	504,000	67,70 34.120,80
133.1.4.3		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza	m <sup>3</sup>	267,108	134,00 35.792,47
					343.532,98
A RIPORTARE					343.532,98



Importo lavori a misura

€ 343.532,98

A sommare incidenza costi sicurezza non inclusi nei lavori

€ 7.787,67

**IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI**


€ **351.320,65**

FAVARA li' 24/09/2017

Il Direttore dei lavori  
Arch. Antonio Vetro



Il Responsabile del procedimento  
Ing. Alberto Avenia



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8162367	Data richiesta	06/07/2017	Scadenza validità	03/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MATINA GIOVANNI
Codice fiscale	MTNGNN78C12A089G
Sede legale	VIA UGO LA MALFA, 32 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.