



**COMUNE DI FAVARA**  
(Provincia di Agrigento)

**COMMISSIONE CONSILIARE**  
**II**

**Assetto del territorio:**

“Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, Infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, Edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia Scolastica, Illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”

**Verbale seduta n°4 del 11/01/2019**

Il giorno **11** del mese di gennaio dell'anno **2019** alle ore **12:00** nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour, nell'ufficio dei Consiglieri Comunali, a seguito dell'aggiornamento del Presidente di Commissione Sorce Giuseppe con protocollo N. 1467 inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la II Commissione Consiliare **Assetto del territorio:** “Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia Scolastica, illuminazione, Centri Storici, Rettifica dei Confini, Project Financing”

con la presenza dei Sig.ri:

Carica	Nome Cognome	Presenti	Assenti	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>13:00</b>
Il Vice Presidente	Bellavia Giuseppe		<b>A</b>		
Componente	Fallea Marianna	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>13:00</b>
Componente	Baio Danila	<b>P</b>		<b>12:30</b>	<b>13:00</b>
Componente	Caramazza Sergio		<b>A</b>		
Componente	Scalia Antonio	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>13:00</b>
Componente	Giudice Salvatore	<b>P</b>		<b>12:00</b>	<b>13:00</b>

Partecipa alla seduta l'Ing. Avenia Alberto

Ordine del Giorno:

1. Chiarimenti su completamento lavori della palestra scuola Via Olanda.
2. Informazioni su lavori manutenzione Comunale.
3. Illuminazione pubblica.

Il segretario Verbalizzante il Consigliere Scalia Antonio

Il Presidente Sorce Giuseppe constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) alle ore 12:00 dichiara la seduta aperta

### **Pertanto**

Si passa alla trattazione del 1° punto all'O.D.G: Proposta di deliberazione Consiliare  
– Chiarimenti su completamento lavori della palestra scuola Via Olanda

### **Dichiara aperta la discussione:**

Alla Commissione su invito del Presidente della Commissione è presente il Dirigente della P.O.4 l'Ing. Avenia.

La Commissione invita il Dirigente a relazionare sul punto all'O.D.G..

L'Ing. Avenia comunica che mancano che mancano poche settimane lavorative alla fine dei lavori, ma alla data odierna i lavori si trovano sospesi a causa delle condizioni meteorologiche.


Più precisamente, il Dirigente comunica che per completare i lavori si attende che il terreno diventi completamente asciutto per consentire una corretta pose degli strati soprastanti, al fine di evitare cedimenti e lesioni degli stessi nel tempo.

Per quanto riguarda il punto all'O.D.G. successivo riguardante i lavori di manutenzione Comunale il Dirigente l'Ing. Avenia comunica che i lavori per la Piazza sono stati appaltati e che i lavori inizieranno nelle prossime settimane.

Alle ore 13:00 la Commissione termina e si aggiorna a lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 12:00.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante



Il Vice Presidente Bellavia Giuseppe

Componente Fallea Marianna


Componente Baio Danila

Componente Scalia Antonio

Componente Giudice Salvatore

Componente Caramazza Sergio

Il Presidente  
Sorice Giuseppe



~~ASSENTE~~

Marianna Fallea



~~ASSENTE~~

