



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1384

data 11-11-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 353

data 7-11-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa secondo SAL a tutto il 23/10/2019 dei lavori di
"Individuazione strade del Comune di Favara per interventi di manutenzione
straordinaria con fondi Anas Fatt. n° 22/19 del 5/11/2019

IL RESPONSABILE

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 Dissesto Ent;
- Vista la determinazione del Sindaco n.25/2019 di Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 nel testo vigente al 2014
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell' art.246 D.L gs n 267/2000:
- **Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- **Richiamato** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all'4/2 al d.lgs n118/2011 ed in particolare il punto 3 il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esecuzione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamate:

- la Delibera di G.M. n°127 del 29/11/2017, esecutiva ai sensi di Legge, è stato preso atto della “Nuova convenzione attuativa integrativa tra ANAS s.p.a. e comune di Favara” stipulata in data 07/11/2017, prot. C.D.G. 0572252-I del 13/11/2017 prevede ai sensi dell’art.4 della citata convenzione, l’importo di €.300.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Favara;
- che con Deliberazione di C.C. n.6 del 27/03/2018 avente per oggetto “Provvedimenti ai sensi dell’art. 250 comma 2 del TUEL, convenzione integrativa tra ANAS Regione Sicilia- Provincia Regionale di Agrigento e Comune di Favara” è stata approvata la variazione di bilancio per le somme inerenti fondi compensativi di cui alla convenzione sopra citata per complessiva somma di €.389.000,00;
- che con Deliberazione di G.M. n.30 dell’11/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato il Responsabile della P.O.4 UTC ad adottare gli atti necessari per il, raggiungimento degli obiettivi gestionali;
- che con Determina Dirigenziale n.854 del 16/10/2018 Reg.Gen. prenotazione di spesa e a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2 per l’affidamento dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n.412 del 05/04/2019 di Reg. Gen. Approvazioni verbali di gara e aggiudicazione definitiva in favore della ditta ITACA s.c.a.r.l. con sede in Casteltermini (AG) Via Nicolò Cacciatore n.27;
- in data 09/07/2019 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- L’impresa ITACA s.c.a.r.l., ha trasmesso la fattura n.22/19, assunta al Ns. prot. n.48553 in data 06/11/2019 dell’importo complessivo di Euro 94.939.18 IVA compresa al 22% per i lavori di che trattasi;

Dare atto che si può liquidare un acconto di €.87.830,40 sulla fattura n.22/19 dell’importo complessivo di Euro 94.939.18 IVA compresa al 22% per i lavori eseguiti;

Vista la D.D. n°1108 del 12/09/2019 della P.O.n°2 per la reimputazione delle somme e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4, D.lgs n.118/2011 e p.c. all.4/2, punto 9.1), di cui è stato acquisito il prescritto parere dell’Organo di revisione-economico finanziario.

Visto il Secondo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/10/2019;

Visto il Certificato n.2 per il pagamento della seconda rata di Euro 94.939.18;

Vista la regolarità contributiva;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo).

DETERMINA

- 1) di liquidare in acconto la somma di €.87.830,40 sulla fattura n.22/19 dell’importo complessivo di Euro 94.939.18 IVA compresa al 22% all’impresa ITACA s.c.a.r.l. con sede a Casteltermini (AG) Via Nicolò Cacciatore n.27, partita IVA 02448020848 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ITACA s.c.a.r.l	22/2019	87.830,40		200/1	5509	CIG: 764854857A CUP: E27H18000690007

- 2) rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) di poter effettuare i relativi mandati di pagamento di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato così come indicato in fattura.

La Responsabile del servizio n.5

(Marrone Aurelia)

Il Responsabile P.O. N.4

Ing. Alberto Avenia

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 08/11/2019.....

L'addetto al servizio finanziario

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
(Dott.ssa Russello Carmela)

MANDATI EMESSI


Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI!

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **1 NOV 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

Comune di Favara
Provincia di Agrigento

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 23/10/2019

OGGETTO: Individuazione strade del Comune di Favara per interventi di manutenzione straordinaria con fondi Anas

COMMITTENTE: Comune di Favara

IMPRESA: Itaca S.C.A.R.L. P.Iva 02448020848

Contratto registrato a Favara in data 28/05/2019 al n. 26237 di euro 147 151.67

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	236 000.00
Data Consegna:	09/07/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	233 645.44
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	15 706.89
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 01.01.04.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	SOMMANO mc	63,42	8,18	518,78
2 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	SOMMANO mc X km	3'319,39	0,63	2'091,21
3 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere ... orto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi	SOMMANO mq	8'020,96	3,84	30'800,48
4 01.04.02.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori m ... fiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm	SOMMANO mq	4'996,20	1,06	5'295,97
5 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.	SOMMANO mc	42,28	120,48	5'093,89
6 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	SOMMANO kg	431,26	2,47	1'065,21
7 06.01.01.002	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano	SOMMANO mc	21,14	27,22	575,43
8 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in amb ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore	SOMMANO mq/cm	22'327,48	2,26	50'460,11
9 06.02.34	Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.	SOMMANO mq	136,08	36,45	4'960,12
10 AP.1	Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo stampata con: - Fornitura e posa di un telo di PVC con sovrapposizione dei lembi; - Fornitura e posa di rete elettrosaldato DN 6 a m ... " in ragione di 0,350 kg/Mq per le due passate; e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO m2	1'280,41	75,00	96'030,75
11 AP.2	Realizzazione di pavimentazione a riporto di Pastina di Quarzo finitura a lisca di pesce con: - Fornitura e posa di un telo di PVC con sovrapposizione dei lembi; - Fornitura e posa ... ficie trattate compatte e resistenti all'usura; e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	SOMMANO m2	123,03	85,00	10'457,55
12 AP.4	Esecuzione di abbassamento e innalzamento chiusini in ghisa, griglie di caditoie, chiusini tipo Puglia, compreso opere di scavo a mano o martello demolitore, successivo ripristino ... antenimento del traffico stradale e quant'altro occorre per assicurare la perfetta funzionalità dei chiusini o caditoie.	SOMMANO a corpo	5,00	80,00	400,00
13 AP.5	Nolo di pala meccanica, cingolata o gommata, con benna superiore a Mc. 1,00, con escavatore e benna, carburante, conducente e quant'altro occorre per dare il mezzo efficiente e perfettamente funzionante.	SOMMANO h	78,00	51,50	4'017,00
14 AP.6	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile variabile da Mc. 3 a Mc. 8, carburante, conducente e quant'altro occorre per dare il mezzo efficiente e perfettamente funzionante.				
	A R I P O R T A R E				211'766,50

