



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 963.....

data 18/10/2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N...04..... AREA U.T.C.

E S T R A T T O DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. ...373.....

Data 13/10/2020

OGGETTO	PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI LAVORI 'COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA E REALIZZAZIONE PALESTRA - 1° STRALCIO CAMPETTO POLIVALENTE' CIG 6354055COD - CUP E23G15000760001 - CIG: 6354055COD.
----------------	---

**IL RESPONSABILE della P. O. n. 04
DETERMINA**

di approvare il relativo quadro economico di chiusura che si allega in copia è che ne forma parte integrante del presente atto riepilogativo dei "lavori di completamento Scuola Elementare Via Olanda e realizzazione palestra - 1° stralcio campetto polivalente " CIG 6354055COD - CUP E23G15000760001, che formano parte integrante della presente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO					
Completamento Scuola Elementare Via Olanda e realizzazione palestra - 1° STRALCIO					
PROGETTO ESECUTIVO					
Voc e	Descrizione	Importi ORIGINARI	Importo AL NETTO RIBASSO	QUADRO VALIDATO ASSESSORATO	FINALE
A	IMPORTO DEI LAVORI				
A.1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	263.000,00	263.000,00	263.000,00	
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
A.3	Oneri mano d'opera non soggetti a ribasso	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	TOTALE LAVORI				

		360.000,00	360.000,00	360.000,00	
	<i>Ribasso d'asta del 18,9624% sui lavori al netto mano d'opera e sicurezza</i>		49.871,11	49.871,11	
	RESTANO AL NETTO		310.128,89	310.128,89	310.115,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE				
B.1	Spese Tecniche art. 53 comma 2 let C Dlgs 163/2006				
B.1.1	Progettazione Definitiva (ribasso 12,1212%)	30.005,00	26.368,03	26.368,03	26.368,03
B.1.2	Progettazione esecutiva (ribasso 12,1212%)	21.180,00	18.612,73	18.612,73	18.612,73
B.1.3	Studio Geologico/Geotecnico esecutivo (ribasso 12,1212%)	5.292,00	4.650,55	4.650,55	4.650,55
	sommano	56.477,00	49.631,31	49.631,31	49.631,31
	Direzione Lavori	-			
B.1.4	Sicurezza (IVA comp.)	8.820,00	8.820,00		
B.1.5	Collaudi Statici/Amm.vi (IVA comp.)	2.000,00	2.000,00		
	<i>Totale spese consulenza e supporto</i>			<i>10.820,00</i>	-
B.1.6	Corrispettivo art 92 Dlgs163/2006, 2% A	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.130,00
B.1.7	Indagini Geognostiche e prove laboratorio iva comp.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B.2	IVA e tasse				
B.2.1	Aliquota IVA	32.576,39	31.012,89	31.012,89	31.011,55
B.2.2	Aliquota IVA 22% cassa previdenza 4%	12.864,02	12.864,02	12.864,02	12.864,02
B.3	Conferimenti a discarica rifiuti speciali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
B.4	Spese gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.896,64
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	9.562,59	9.562,59	9.562,59	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	139.500,00	131.090,81	131.090,81	114.533,52
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	499.500,00	441.219,70	441.219,70	424.649,02
	TOTALE ECONOMIE	-	58.280,30	58.280,30	74.850,98
	TOTALE ESECUTIVO	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00

Favara,

Il Responsabile della P.O.n. 4
F.to Ing. Alberto Avenia