




REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1147

Data 17.10.2022

P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

DETERMINAZIONE n. 114

Data 03.08.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/22 DEL 21/07/2022 DI EURO 93.244,62 OLTRE IVA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA, LIQUIDAZIONE 1° SAL IN ACCONTO RELATIVO AI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA CHE GUEVARA 1° STRALCIO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FAVARA - CIG: 8788416E4C - CUP: E27H20000910005 cig 8788416E4C

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015/2017;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 04/03/2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Art. 259 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.";
- in data 16/04/2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del D.lgs. n. 267/2000;
- la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

- occorre fare riferimento agli stanziamenti assestati dell'ultimo bilancio approvato (2015) con la precisazione che l'Ente "applica i principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, ha provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2016/2018 del Comune di Favara;
- ai sensi dell'articolo 261 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce ed è fissato un termine, con lo stesso decreto ministeriale di approvazione, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 11/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (Art. 151 del D.lgs. n. 267/2000);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28/10/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.LGS. n. 118/2011);

Visto l'articolo 107, commi 7 e 8: "*i termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020*".

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Vista la D.S. n. 66/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O. 4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso che:

- con D.D. n. 753 del 15.06.2021 è stato approvato il progetto dei lavori di cui in oggetto da porre a base di gara;

- con Determina n. 927 del 26.07.2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto in favore della Ditta Servizi & Appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG) Via Matera 49, P.I. 02808600841;

- che i lavori sono stati consegnati in data 15/12/2021 con giusto verbale di consegna;

- che l'originario impegno di spesa 4621 sub 2, assunto per i lavori di cui trattasi, a seguito di reimputazione nell'esercizio 2022 ha assunto la derivazione 2021/11080/2022;

- che la ditta Fanara Calogero con sede in Favara (AG) Via Matera 49, ha trasmesso la fattura n.51/2022, assunta al Ns. prot. n.30734 in data 21/07/2022 dell'importo complessivo di Euro 113.758,44 IVA compresa per i lavori di che trattasi;

Visto il Primo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 17/06/2022;

Visto il Certificato n.1 per il pagamento della prima rata di Euro 113.758,44 compreso IVA al 22%;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva che si allega in copia e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto che le somme sono state impegnate al cap. 200/1

DETERMINA

- 1) **Di liquidare in acconto** la fattura n.51/21 prot. 30734 del 21/07/2022 alla ditta Fanara Calogero – Via Matera 49- 92026 Favara (AG) – P.I. 02808600841 per i lavori di manutenzione straordinaria della Via Che Guevara 1° stralcio del centro abitato del Comune di Favara - CIG: 8788416E4C - CUP: E27H20000910005, dell'importo di €.74.441,40 così distinto: per lavori €. 61.017,54 ed IVA €. 13.423,86 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodice simi¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Fanara Calogero	51/2022	74.441,40		200/1	2021/11080/2022	CIG: 8788416E4C CUP: E27H200009 10005

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento *è/non è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Geom. Giuseppe Priolo.

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il R.U.P.

Geom. Giuseppe Priolo

Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Francesco Bellavia)



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 1147

Data Reg. Gen. 17.10.2022

Numero Settoriale: 114 Data: 03.08.2022

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/22 DEL 21/07/2022 DI EURO 93.244,62
OLTRE IVA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA, LIQUIDAZIONE 1° SAL IN
ACCONTO RELATIVO AI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA VIA CHE GUEVARA 1° STRALCIO DEL CENTRO ABITATO DEL
COMUNE DI FAVARA - CIG: 8788416E4C - CUP: E27H20000910005*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando

Comune di Favara

Provincia Agrigento

Lavori di : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA CHE GUEVARA I° STRALCIO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FAVARA.

CIG: 8788416E4C CUP: E27H20000910005

Impresa : SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO

CONTRATTO in data 04/10/2021, n. 31/21 di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Vol.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 93.244,62
Per I.V.A. 22% € 20.513,82 Split Payment-Legge n°190/2014
Importo da pagare € 93.244,62

CERTIFICATI Spediti precedentemente			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
N°	Data	Importo	Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 99.868,32 al netto del ribasso d'asta del 6,237 e atto di sottomissione per la somma di € Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 93.713,19 ,cioè:		
			Per lavori e somministrazione	90.898,09	
			Per materiali giacenti in cantiere		
			Per lavori in economia		
			Per anticipazioni (fatture)		
			Sommano €.	90.898,09	
			Per oneri afferenti la sicurezza	2.815,10	
			Sommano €.	93.713,19	93.713,19
			da cui detraendo :		
			La ritenuta del 0,50% per infortuni	468,57	
			L'ammontare dei certificati precedenti		
			Totale deduzioni €.	468,57	468,57
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro		93.244,62
		Totale €			

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 93.244,62 , dicensi euro novantatremiladuecentoquarantaquattro/62

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza decorrenza scadenza

Il Direttore dei Lavori

FAVARA , 21/06/2022

Il Responsabile del Procedimento

FAVARA , _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31294212	Data richiesta	16/05/2022	Scadenza validità	13/09/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CALOGERO FANARA
Codice fiscale	FNRCGR85C07A0890
Sede legale	VIA MATERA 49 FAVARA AG 92026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Prot. n° 30734
DSC 24/07/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 8331208459 verso PA

Da: IT10596540152 a: UFGCVJ

Formato: FPA12

Mittente: FANARA CALOGERO
Partita IVA: IT02808600841
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA MATERA,49 - 92026 - FAVARA (AG) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI FAVARA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01855140842
Codice Fiscale: 80004120848
Sede: PIAZZA CAVOUR - 92026 - FAVARA (AG) IT

FATTURA NR. 51 DEL 20/07/2022

Importo totale documento:

113.758,44 (EUR)

Importo da pagare entro il 20/07/2022:

93.244,62 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA CHE GUEVARA I STRALCIO DEL CENRTO ABITATO DEL COMUNE DI FAVARA. CIG 8788416E4C, CUP E27H2000091000 5, RICHIESTA PAGAMENTO RELATIVO AL PRIMO SAL	1.00	N.	93244,620000	93.244,62	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	31/21	04/10/2021	E27H20000910005	8788416E4C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	93.244,62	20.513,82	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	93.244,62	20/07/2022	IT47U0577282930C C0790075569	05772	82930

Comune di Favara

Stazione Comune di Favara

Appaltante :

Lavori di : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA CHE GUEVARA
1° STRALCIO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FAVARA.

CIG: 8788416E4C CUP: E27H20000910005


Impresa : SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 17/06/2022

CONTRATTO in data 04/10/2021, n. 31/21 di repertorio, registrato a in data , al n. Mod. Vol.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	134.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.000,00
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	97.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 6,237 %	€	93.950,11
Importo ribasso d'asta	€	6.049,89
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi	
IVA su lavori 22%	22.000,00		
Compenso Tecnico 2%	2.000,00	Data consegna parziale	
Studi geologici e indagini e prove	7.000,00	Data della consegna 25/10/2021	
Collaudo statico e prove di carico	1.500,00	Data di inizio dei lavori 15/03/2022	
Imprevisti	1.500,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 22/04/2022	
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 90	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile 21/07/2022	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€	34.000,00



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
11.1.4.1		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione	m ³	75,000	8,30	622,50
24.1.1.1		Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di	corpo	1,000	2.950,83	2.950,83
34.1.2.13		Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza	m	240,000	131,06	31.454,40
43.1.1.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la	m ³	4,227	121,67	514,30
53.1.2.6		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di	m ³	38,640	150,07	5.798,70
		- P				
63.1.2.14		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di	m ³	41,400	153,56	6.357,38
		- P				
73.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature	kg	21.557,043	1,86	40.096,10
83.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m ²	227,760	23,91	5.445,74
96.3.6		Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a qualsiasi profondit� o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura	m ³	24,000	33,38	801,12
1019.10.3.2		Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in PE a.d. a doppia parete, in barre o in trotoli, corrugata esternamente e liscia internamente, realizzata per coestrusione continua delle due				
		A RIPORTARE				94.041,07

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			94.041,07
		per			
		m	25,000	15,21	380,25
111.5.5		Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese			
		m ³	110,000	19,71	2.168,10
121.5.6		Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava oltre i primi cinque km.- per ogni m ³ e per ogni km			
		m ³ x km	550,000	0,53	291,50
136.3.7		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà			
		m ³ x km	120,000	0,53	63,60
		A RIPORTARE			96.944,52

Importo lordo lavori a misura	€	96.944,52	
A CUI SI APPLICA :			
Il ribasso d'asta del 6,237% su € 96.944,52	€	6.046,43	
Lavori a misura al netto	€		90.898,09
A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti	€		2.815,10
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		93.713,19

L'IMPRESA

SERVIZI & APPALTI DI FAVARA CALOGERO
 (LA MATERA) S.p.A.
 98056 FAVARA (AG)
 C.F. 014101507490890
 P.IVA 02808600891

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FAVARA li' 21/06/2022

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]