

D m. 786



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

Reg. Settore n. 290 del 13-09-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 786 DEL 18.09.2016

OGGETTO	Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria dei controsoffitti della scuola elementare Don Bosco- C.I.G.Z9D16C35D5
----------------	---

L'anno **duemilasedici** (2016), il giorno _____ del mese di _____ della Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che con Delibera di G.M. n 102 del 22/02/2016 veniva approvato il progetto per i Lavori manutenzione straordinaria dei controsoffitti della scuola elementare Don Bosco dell'importo complessivo di €38.457,99;

che l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta Servizi e appalti di Favara Calogero con sede in Favara in via Matera n.49 che ha offerto un ribasso di 22,2377% sull'importo dei lavori a base di gara con contratto definitivo in data 27/07/2016 n.26150 di rep. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 27/07/2016 al n.3790 serie IT.

Che con determina n.237 del 06/08/2016 di settore veniva liquidata alla ditta Favara Calogero l'anticipazione ai termini dell'art.7 del decreto legge 30/12/2015 n.210.

Che durante il corso dei lavori è stata necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica e di assestamento delle somme per rendere l'opera piu' funzionale.

Che l'impresa ha ottemperato a tutti i lavori ;

Visto lo stato di avanzamento dei lavori a tutto l' 01/09/2016

si può liquidare a saldo la spesa di €27.089,54(I.V.A. compresa) somma dovuta dal Comune di Favara al Ditta Servizi e appalti di Favara Calogero con sede in Favara in via Matera n.49 che ha offerto un ribasso di 22,2377;

Che la liquidazione della somma anzidetta discende dai sotto elencati atti:

A) Delibera di G.M. n.102 del 22/02/2016 (Approv.progetto);

B) DURC

Considerato che:

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di €.27.089,54 a favore della Ditta Servizi e appalti di Fanara Calogero


Nominativo	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta Servizi e appalti di Fanara Calogero via Matera 49	2/2016	27.089,54		283500	148 DEL 22/02/2016	- C.I.G.Z9D16C35D5:

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale.

data

IL R.U.P.

(Ing. Alberto Avernia)



Il Responsabile della P.O.4

CAPITOLO N. 2835- IMPEGNO N. 148 DEL 22-02-16

Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Carmela Russello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal **12 6 SET. 2016** e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

6

Favara, il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO



Comune di Favara
Provincia di Agrigento

LAVORI : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO- C.I.G. Z9D16C35D5.


IMPRESA: Servizi e Appalti di Favara Calogero, con sede legale in Favara (AG), via Matera, 49

STATO AVANZAMENTO N°1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 01/09/2016

CONTRATTO : in data 27/07/2016 n° 26150 di Rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 27/07/2016 al n.3790 Serie 1T
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 11/08/2016

Importo Complessivo dell'appalto	€	38.457,99
Importo dei lavori a base d'asta comprensivo di sicurezza e costo della manodopera	€	31.522,94
Importo contrattuale compreso oneri sicurezza e manodopera	€	27.930,84
Importo oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	500,00
Oneri costo netto della manodopera incluso nei lavori	€	6.935,05

IVA 22%	6.144,78	Data della consegna	21/07/2016
Per economie di Gara Ribasso d'asta	3.588,13	Data inizio lavori	
Per Economie Iva su ribasso d'asta	789,38	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19/08/2016
Per economie sui lavori	4,83	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	14
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	01/09/2016
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	10.527,14	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
121.1.18		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ²	482,345	4,26	2.054,79
211.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve	m ²	147,243	5,48	806,89
3AP.4		Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in fibra minerale fonoassorbenti delle dimensioni di ml 0,60x0,60 spessore mm.15, compresa la struttura portante in alluminio preverniciato	m ²	482,345	37,00	17.846,77
4NP.01 (14.5.5.7)		Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia C	cad	40,000	147,50	5.900,00
5NP.02 (12.1.3)		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta	m ²	297,100	14,00	4.159,40
6NP.03 (23.1.1.1.1)		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	m ²	72,500	7,11	515,48
7NP.04 (23.1.1.3)		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.	m ²	72,500	3,25	235,63
A RIPORTARE					31.518,98	

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	31.518,98	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	500,00	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	14.883,62	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	16.135,36	
Il ribasso d'asta del 22,2377% su € 16.135,36	€		3.588,13
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera	€		12.547,23
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		500,00
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€		14.883,62
Lavori a misura al netto	€		27.930,85
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		27.930,85

Favara li

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Geom. Giuseppe Sanfilippo)





Comune di Favara

Provincia di Agrigento

LAVORI : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO- C.I.G. Z9D16C35D5.

IMPRESA : Servizi e Appalti di Fanara Calogero, con sede legale in Favara (AG), via Matera, 49

CONTRATTO : in data 27/07/2016 n° 26150 di Rep., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 27/07/2016 al n.3790 Serie 1T
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 11/08/2016

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima ed ultima rata di	€	22.204,54
	Per I.V.A. 22 %	€ <u>4.885,00</u>
	Importo da pagare	€ 27.089,54

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.		5.586,66
Totale €		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 27.933,31 al netto del ribasso d'asta del 22,2377% comprensivi di € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso asta ,ed € 14.883,00 per costi del personale non soggetti a ribasso; Visto Verbale di concordamento Nuovi Prezzi del 11/08/2016;

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 27.930,85 cioè:

Per lavori e somministrazione	27.930,85	
Per materiali giacente in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	27.930,85	27.930,85
da cui detraendo :		
La ritenuta del % su euro		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	139,65	
L'ammontare dei certificati precedenti	5.586,66	
Dedotto il 20 % recupero quota parte anticipazione	5.726,31	5.726,31
Totale deduzioni €	5.726,31	5.726,31

Risulta il credito dell'Impresa in Euro 22.204,54

Certifica che ai termini dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro **22.204,54** (diconsi euro ventiduemiladuecentoquattro/54)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Alberto Avenia)

L'impresa Servizi e Appalti di Fanara Calogero ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento: con codice PAT n.02234936 e codice ditta n. 19734149 con decorrenza dal 01/08/2016 e scadenza il 01/09/2016



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Sanfilippo Giuseppe)

Favara li,