



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. 6
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.

N° 38 DEL 19-10-15

N° 769 del 20-10-2015 Reg. Generale

OGGETTO: Lavori di recupero funzionale dei locali comunali denominati 'Ex Pretura'. Siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe PO FESR 2007 - 2013 - L.I. 6.1.4.3 - PISU "La Fonte e Lo Sviluppo" - **Preso atto proroga ultimazione dei lavori.**

l'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, in Favara, presso la Sede comunale

Il Responsabile P.O.

Premesso che

l'obiettivo dell'Asse 6 "Sviluppo urbano sostenibile" è quello di "promuovere lo sviluppo economico, la capacità attrattiva e innovativa delle città in un'ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione sociale".;

l'ing. Albero Avenia, responsabile della p.o. 4, del Comune di Favara, con Determina del Segretario Generale n.ro 547 del 02/05/2013 è stato nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 12/04/2006 n.163 coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/07/2011 n.12 relativamente al progetto di che trattasi inserito nel PISU della coalizione territoriale n.5 "Territori della Valle dei Templi"

con D.D/S1 n° 1354 del 19/09/2013, nell'ambito dell'obiettivo 6.1.4 del PO FESR 2007-2013, relativo alla linea d'intervento 6.1.4.3, denominata "Recupero funzionale dei locali comunali denominati 'Ex Pretura. Siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe" con codice identificativo SI_1_7301, giusto impegno a valere sul capitolo n.582015 del bilancio 2013 del Dip. Famiglia E.F veniva finanziato il progetto di che trattasi;

in data 14/05/2015 Rep. n.ro 26143 è stato stipulato contratto d'appalto tra l'A.C. e la ditta A.T.I. LVL – COPU S.r.l. con sede in via dei Venti n.3 – 92100 Agrigento p.i. 02787790845 per la realizzazione dei lavori in oggetto;

in data 15/06/2015 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale di consegna firmato dagli intervenuti;

in data 16/09/2015 prot. 38131 l'impresa esecutrice dei lavori, A.T.I. LVL – COPU S.r.l., presentava istanza di proroga pari a giorni 60 utili per il completamento dei lavori di cui al contratto di appalto sopra menzionato;

in data 09/10/2015 la D.L. con nota prot. n.ro 41663 ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra;

in data 16/10/2015 con verbale di conferenza dei servizi la D.L. concedeva la proroga di giorni 40 e non 60 come da richiesta della ditta esecutrice dei lavori;

in data 16/10/2015 il RUP, ha concesso proroga di giorni 40 (quaranta) a far data dal 30/09/2015 e pertanto il nuovo termine utile, firmato per accettazione dall'impresa, è fissato per il 09/11/2015

Visto l'art. 51 della legge n° 142/90, modificato dall'art. 6 della legge n° 127/97 e l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore,

DETERMINA

1. Prendere atto che i lavori di recupero funzionale dei locali comunali denominati 'Ex Pretura". Siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe PO FESR 2007 – 2013 – L.I. 6.1.4.3 – PISU "La Fonte e Lo Sviluppo" saranno ultimati entro e non oltre il 09/11/2015, giusta proroga concessa dal R.U.P. e controfirmata per accettazione dall'impresa in data 16/10/2015
2. Tutti gli atti citati vengono allegati in copia alla presente determinazione e ne fanno parte integrante.

Favara, li

19/10/2015



IL RESPONSABILE P.O. 6
Arch. Giacomo Sorce

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90

SERVIZIO _____, INTERVENTO _____, CAPITOLO _____ EURO _____ ;

Favara ,li

Impegno n°

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE


.....

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il, giorno festivo per 15 giorni consecutivi.

20 OTT. 2016

Favara, li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
