

E.N. 561



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 561

data 19-09-2017

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 256

data 14.09.2017

OGGETTO:

Approvazione perizia di variante inerente la "realizzazione di n. 24 batterie di loculi prefabbricati autoportanti a cantera nell'area cimiteriale di Piana Traversa". CIG Z9B1F8AFE8

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n. 17 del 30.06.2017 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 D. L.gs n 267/2000.

- la delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016

Premesso che:

- i loculi a disposizione per la tumulazione di salme sono in fase di esaurimento;
- non si è potuto procedere alla costruzione di nuove sezioni in quanto non previste nel Piano Cimiteriale vigente;
- con delibera di C.C. n. 71 del 15.07.2017 è stata approvata la variante al suddetto Piano Cimiteriale dove sono state individuate tra l'altro le aree dove potere edificare nuove sezioni cimiteriali.

Considerato che:

- con delibera di G.M. n. 69 del 28.07.2017 l'Amm.ne ha fissato gli obiettivi gestionali aventi per oggetto la "realizzazione di n. 24 batterie di loculi prefabbricati autoportanti a cantera nell'area cimiteriale di Piana Traversa" demandando al Responsabile della P.O.04 di curare l'iter per la realizzazione degli stessi, nonché per garantire, in tempi brevissimi, l'individuazione di un operatore economico che può garantire la fornitura di avvalersi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 02.08.2017 veniva approvato il preventivo per la "realizzazione di n. 24 batterie di loculi prefabbricati autoportanti a cantera nell'area cimiteriale di Piana Traversa" per un importo complessivo di Euro 43.899,91 IVA compresa;
- con la suddetta D.D. si disponeva di affidare i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 02.08.2017 detti lavori venivano affidati alla Ditta Matina Geom. Giovanni - Via Ugo La Malfa n. 32 - 92026 Favara (AG) P.I. 02064150846, per un importo di Euro 38.899,92 oltre oneri per la sicurezza di Euro 1.000,00 non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di Euro 39.899,92 oltre IVA;
- in data 04.08.2017 è stata stipulata Scrittura Privata n. 04/2017;
- per rendere fruibile detta sezione cimiteriale è stata redatta perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto la modifica non altera la natura generale del contratto e consiste, oltre alla fornitura di loculi cimiteriali, somme impegnate con D.D. n. 483 del 02.08.2017 (Euro 43.889,91 I.V.A. inclusa), nelle seguenti categorie:
 - Fornitura e collocazione di guaina bituminosa
 - Fornitura e collocazione di manto di copertura con tegole marsigliesi
 - Costituzione di intonaco
 - Fornitura e collocazione di canalizzazione impianto elettrico
 - Fornitura di scale

Per un totale di Euro 8.539,30 con il seguente quadro di raffronto:

	Importo Progettuale		Importo Perizia	
Importo fornitura	38.899,92		46.662,92	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00		1.000,00	
Importo a base d'appalto	39.899,92		47.662,92	
Somme a disposizione				
IVA 10%	3.989,99		4.766,29	
Imprevisti < 5%	0,00		0,00	
Totale	3.989,99	3.989,99	4.766,29	4.766,29
Importo complessivo		43.889,91		52.429,21

- l'importo netto dei lavori previsti nella presente perizia, redatta dal R.U.P. ricorrendo le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto inizialmente finanziato di Euro 8.539,30.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa;

Visti:

- l'art. 106 del D.lgs. 50/2016
- l'art. 250 comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	2732	Descrizione			
Intervento		Miss/Progr.	1	PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z9B1F8AFE8	CUP	
Creditore					
Causale	realizzazione di n. 24 batterie di loculi prefabbricati autoportanti				
Modalità finan.	comunale				
Imp./Pren. n.		Importo	8.539,30	Frazionabile in 12	

DETERMINA, ALTRESI'

2) di approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con il seguente quadro economico:

Per fornitura e lavori			46.662,92
Importo		46.662,92	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		1.000,00	
Importo a base d'appalto		47.662,92	
Somme a disposizione			
IVA 10%		4.766,29	
Imprevisti < 5%		0,00	
Totale		4.766,29	4.766,29
Importo complessivo			52.429,21

3) di dare atto di rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 163 comma 3 del TUEL

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Avenia

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Data



Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario


..... 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
1017	19-09-2017	€ 8539,30	2732	2017

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

..... 


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **20 SET. 2017** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

P.O. 4 – U.T.C. SERVIZI CIMITERIALI – PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI AUTOPORTANTI NELL'AREA CIMITERIALE DI PIANA TRAVERSA

**PERIZIA DI VARIANTE
(AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016)**

ELABORATI:

- ❖ ***RELAZIONE TECNICA***
- ❖ ***COMPUTO METRICO ESTIMATIVO***

**IL RUP E DIRETTORE DEI LAVORI
(ING. ALBERTO AVENIA)**



RELAZIONE TECNICA

Premessa

- i loculi a disposizione per la tumulazione di salme sono in fase di esaurimento;
- non si è potuto procedere alla costruzione di nuove sezioni in quanto non previste nel Piano Cimiteriale vigente;
- con delibera di C.C. n. 71 del 15.07.2017 è stata approvata la variante al suddetto Piano Cimiteriale dove sono state individuate tra l'altro le aree dove potere edificare nuove sezioni cimiteriali.
- con delibera di G.M. n. 69 del 28.07.2017 l'Amm.ne ha fissato gli obiettivi gestionali aventi per oggetto la "realizzazione di n. 24 batterie di loculi prefabbricati autoportanti a cantera nell'area cimiteriale di Piana Traversa" demandando al Responsabile della P.O.04 di curare l'iter per la realizzazione degli stessi, nonché per garantire, in tempi brevissimi, l'individuazione di un operatore economico che può garantire la fornitura di avvalersi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 02.08.2017 veniva approvato il preventivo per la **"realizzazione di n. 24 batterie di loculi prefabbricati autoportanti a cantera nell'area cimiteriale di Piana Traversa"** per un importo complessivo di Euro 43.899,91 IVA compresa;
- con la suddetta D.D. si disponeva di affidare i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 02.08.2017 detti lavori venivano affidati alla Ditta Matina Geom. Giovanni - Via Ugo La Malfa n. 32 - 92026 Favara (AG) P.I. 02064150846, per un importo di Euro 38.899,92 oltre oneri per la sicurezza di Euro 1.000,00 non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di Euro 39.899,92 oltre IVA;
- in data 04.08.2017 è stata stipulata Scrittura Privata n. 04/2017;

- per rendere fruibile detta sezione cimiteriale si è dovuto procedere alla redazione di una variante ai lavori in oggetto.

Descrizione delle opere

Gli interventi realizzati consistono:

- Fornitura e collocazione di loculi prefabbricati
- Fornitura e collocazione di guaina bituminosa
- Fornitura e collocazione di manto di copertura con tegole marsigliesi
- Costituzione di intonaco
- Fornitura e collocazione di canalizzazione impianto elettrico
- Fornitura di scale

Quadro economico

L'importo complessivo degli interventi viene stimato complessivamente in Euro 52.429,21 determinato sulla base dei prezzi del prezzario regionale anno 2013 e per le voci non presenti nel prezzario sono state sviluppate regolari analisi prezzi.

Il quadro economico di spesa viene di seguito riportato:

Per fornitura e lavori			46.662,92
Importo		46.662,92	
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		1.000,00	
Importo a base d'appalto		47.662,92	
Somme a disposizione			
IVA 10%		4.766,29	
Imprevisti < 5%		0,00	
Totale		4.766,29	4.766,29
Importo complessivo			52.429,21

N	ART.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
1	AP1	Fornitura e posa in opera con grù di idonea portata di loculi cimiteriali a batteria a cantera a 5 nicchie misure esterne cm. 245x90x70, tetto prefabbricato a due falde in cls	24,00	1.620,83	38.899,92
2	12.1.4	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, etc.			
		32,00*2,50	80,00	11,70	936,00
3	12.4.1.4	copertura con tegole marsigliesi murate con malta bastarda o legate con filo di			
		32,00*2,50	80,00	36,40	2.912,00
4	9.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, etc.			
		Si considerano mq. 50,00	50,00	22,30	1.115,00
5	AP2	Fornitura e posa in opera di canalizzazione impianto elettrico per successiva collocazione di lampade votive			
		a corpo	1,00	1.500,00	1.500,00
6	AP3	Fornitura di scala ecc.			
		Se ne considerano n. 02	2,00	650,00	1.300,00
				Sommano	46.662,92
		Importo fornitura		46.662,92	
		Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		1.000,00	
		Importo a base d'appalto		47.662,92	
		Somme a disposizione			
		IVA 10%		4.766,29	
		Imprevisti < 5%		0,00	
		Totale		4.766,29	4.766,29
		Importo complessivo			52.429,21